

监理工程师通知单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号: WLHT-TZD-006

致: 科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

主题: 关于光伏区混凝土基础施工问题

内容:

现项目施工天气温度最低温度已持续低于 -10°C , 混凝土基础浇筑时要求你方做好保温措施, 浇筑现场必须搭棚, 棚内设保温取暖设备及温度计, 设专人检测混凝土及棚内温度, 棚内各测点温度不得低于 5°C , 混凝土养护不少于3天; 养护期间应测量棚内湿度, 混凝土构件不得有失水现象。当有失水现象时, 应及时采取增湿措施, 或在混凝土构件表面洒水养护。取暖棚内应配备灭火器等消防器材, 避免发生火灾事故。混凝土施工防护措施完成后, 报监理部验收, 合格后才能进行混凝土浇筑施工。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。