

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-20210217

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于钢构立柱组立底部清理的问题

内容:

2021年2月9日上午, 监理人员巡视检查发现, 现场组立安装的立柱底部坑内积水未排净, 积土、浮浆未清理彻底就开始安装。现下发《监理通知单》要求你部进行整改, 并在48小时内进行书面回复。

附存在的质量问题情况:

- 1、少数已浇筑桩孔顶部有积水, 易导致预埋螺栓加速生锈, 影响结构安全
- 2、混凝土表面存在浮浆, 清理不彻底, 钢架安装前完成清除
- 3、个别钢筋预埋螺栓偏桩、螺栓放置倾斜严重
- 4、钢筋预埋螺栓生锈严重, 需做除锈处理
- 5、钢结构支架存在生锈现象, 需做除锈及防锈处理后方可安装

监理项目部(章): \_\_\_\_\_

总/专业监理工程师: 

日期: 2021年2月17日

注 本表一式\_\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_\_份。

