

监 理 通 知 单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GPDZJBM08-13

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于电缆沟电缆敷设下方铺沙问题事宜

内容：

1、厂房东区草坪处电缆沟高压电缆敷设（10#9#、8#7#至开关站一次舱），业主项目部、监理项目部多次要求高压电缆敷设前，电缆沟底部都要按规范进行铺沙，现场检查发现：铺沙厚度仅仅洒了薄薄一层，目测可见底部，不符合规范《电缆敷设国家标准 GB50217-94-5.3.2（1）》。

2、高压电缆穿管时，电缆绝缘皮已清晰可见多次轻微划伤，其造成的原因：电缆保护管未按要求对管口处理（喇叭口），也未按要求进行对管口保护。

3、电缆沟开挖深度不符合设计要求，电缆沟底部凸凹不平，业主项目部以及监理项目部多次要求施工单位进行整改，该部置若罔闻，拒不整改。

要求：

现项目部要求你单位暂停高压电缆敷设施工作业，对以上问题进行整改，整改完成后，经验收合格后，方可进行电缆敷设施工作业，否则，将对你单位进行一定额度考核，其产生的一切损失由你方承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：周同有

日期：2020年10月11日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建