

监理工程师通知单（夏季防暑降温）

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-004

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：关于夏季高温期间施工安全生产工作的通知

当前已进入夏季，施工现场工作人员易疲劳、中暑，加之气候逐渐进入汛期，给安全生产工作带来很多不利因素，是施工伤亡事故的多发季节。为了施工现场作业人员生命安全，加强季节性施工的安全生产工作，防止各类事故发生，现就做好今年工程施工安全生产工作有关事项通知如下：

1、做好施工现场防暑降温工作。

请贵单位做好以下七项工作：

①施工现场严禁赤脚、穿拖鞋、布鞋上岗，加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳保防护措施的真实落实；按规定使用安全“三宝”，即：安全帽、安全带、安全警示；杜绝“三违”，即：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

②合理安排工序和工程量，采取“做两头、歇中间”的方法，根据高温期间温度变化调整作息时间；除紧急情况外，暂停所有室外施工作业；严格控制加班加点，适当减轻劳动强度，确保施工人员的身体健康和作业安全。

③做好安全教育培训工作，要教育管理人员和作业人员了解防范高温中暑的基本常识，学习并掌握有关事故预防和救援知识，在施工组织中认真贯彻执行。特别是一线作业人员，要熟悉岗位的安全操作规程，在施工中服从指挥，杜绝盲目蛮干，做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，防止他人不被伤害。

④保证施工人员的饮食卫生，防止吃到变质的食品，防止集体食物中毒和各类传染病的发生。

⑤改善施工人员休息环境，适当降低住宿人员密度，宿舍内要配备电风扇等通风降温设备，保持室内通风良好。

⑥做好医疗保健工作。各施工现场应准备人丹、十滴水等防暑降温用品和必需的常用药品，严禁带病上岗操作。

⑦改善施工人员饮水条件。各施工现场要配备必要的茶水、盐水，保证饮用水卫生安全，有条件的施工现场可熬制绿豆汤等，做好有效防暑。

2、加强临时用电管理。高温季节施工，作业人员身体裸露部位比较多，极易造成触电事故。施工现场要严格按照施工用电规范标准，加强现场用电管理。做到现场专职安全员和电工每天不少一次、项目每周不少于二次的检查，对存在的问题要及时予以整改。

3、加强屋面材料及设备安全管理，彻底检查和清除屋面有无安全隐患遗留，对剩余未使用的材料或组件进行固定，并尽快吊至地面，避免因天气突变发生陡风，刮飞至地面造成人员及设备损坏。

4、严防火灾事故发生。高温季节极易发生火灾，各施工现场要加强易燃易爆物品管理，严格执行消防制度、动火审批及监护制度，按照不同条件，合理配备灭火器材，消除火灾隐患。

5、严格执行工作票制度、特种人员持证上岗制度，严禁无票作业、无证作业。

6、严格落实防疫管理工作，对新进场人员提前报备，出示健康码、行程码、核酸检测码，并做好个人防护。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022年5月8日

浙江天能动力能源有限公司

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份