

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-051

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHLJ-A.0.7-051 的监理工程师通知后,已按要求完成了 厂区屋面接地网施工问题整改工作,请予以复查。

附:设计单位联系单。

施工项目部(章):

项目负责人:

日期:

2023年05月26日

复查意见:

经复查整改结果符合要求。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2023年05月26日

本表一式三份。



扫描全能王 创建

工作联系单

项目名称	安徽全柴动力股份有限公司 28.5MW 分布式光伏发电项目
变更申请人	工程施工单位项目部
变更处理人	河南省启源电力勘测设计有限公司
变更事项及其原因: 根据工程施工单位项目部反馈, 业主不允许在屋面动火。原屋面防雷接地网连接采用焊接设计改为螺栓连接 (根据现场实际情况选择自攻螺栓)。	
变更意见处理情况: 根据相关规范, 接地网在不允许动火的场合, 可以采用螺栓连接。请按相关规范施工, 做到可靠连接, 保证接触面积, 满足接地网电阻需求。	

