

监理工程师通知单

项目名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:ZHJL-JLTZ-PL-126



致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 25#、27#箱变围栏整改事宜

内容: 2024 年 09 月 07 日监理、总包对阳朝 25#、27#箱变围栏安装进行检查, 现场发现如下问题:

- 1、箱变爬梯和能量单元不能共用同一根立柱;
- 2、围栏爬梯下口缺少牢固的基础;
- 3、箱变平台围栏进出检查口缺少能上锁的门扇;
- 4、箱变检修口盖板缺少防雨水进入沿边;
- 5、围栏平台内侧缺少与墙体固定型材, 受力下陷;
- 6、围栏型材顶端空洞未用钢材封堵;
- 7、围栏平台钢板背面未做防腐处理;
- 8、围栏上悬挂的安全警示标牌部分露出围栏上口;

现要求贵司对阳朝 25#、27#箱变平台检查出的所有问题按照设计及规范要求逐项检查整改, 确保工程质量, 并在 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2024.9.07

附：编号：ZHJL-TZTZ-PL-126 现场问题照片

	
1、爬梯和能量单元共用同一根立柱	2、爬梯下口缺少牢固的基础
	
3、围栏进出口缺少门扇	4、检修口盖板缺少防雨水沿边
	
5、平台内侧缺少与墙体固定型材	6、型材顶端空洞未封堵
	
7、平台钢板背面未做防腐处理	8、悬挂的安全警示标牌部分露出围栏上口