

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-012

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-012 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户袁井贝逆变器终端处防火封堵不规范；防水材料不达标，防水起壳；组件打胶不合格，有漏水现象部分防水未做完；组件接地片未安装；组串接线线头未绑扎等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户袁井贝逆变器终端处防火封堵不规范；防水材料不达标，防水起壳；组件打胶不合格，有漏水现象部分防水未做完；组件接地片未安装；组串接线线头未绑扎。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

刘伟

2023.8.24

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-012

整改照片 1  工程记录 拍摄时间: 2023.07.24 20:18 天气: 多云 30°C 地点: 徐州市·幸福路 今日水印相机 真实时间 型号: 24P4NU4RDCAXX	整改照片 2  2023-08 31 上午 10:51 徐州市 2023-08-31
整改照片 3  2023-08-06 11:46 徐州市·幸福路 34.4° 119° 0.0 公里/小时 今日水印相机 真实时间 型号: DE00V311R61H9	整改照片 4  GOODWE 名称: 光伏并网逆变器 型号: GW25K-SGT-C30 最大输入电压: 1100Vdc MPPPT电压范围: 140-1000Vdc 每路MPPPT最大输入电流: 30/22Aa.c. 每路MPPPT最大短路电流: 40/27.5Aa.c. 输出电压范围: 3L/N/PE或3L/PE-380Vn.c. 输出电压频率: 50Hz 最大输出电流: 38.3Aa.c. 额定输出功率: 23kW 最大输出视在功率: 25.3kVA 功率因数: ~1(0.8超前-0.8滞后可调) 工作温度范围: -30...+60°C 过电压类别: 交流III, 直流II 防护等级: IP66 保护等级: 等级 I 袁井贝 序列号: 4023KDTK237G0115 时间: 2023-08-06 11:46 验证码: 061774 徐州国盛技术股份有限公司 电话: 4009962315 邮箱: service.chn@goodwe.com 地址: 江苏省徐州市高新区紫金路90号 方位角: 东偏13° 速度: 0.0 公里/小时 经纬度: 34.315497°N, 118.212232°E 今日水印相机 真实时间 型号: 2YVFE9611EPLN