

安全会议纪要

编号: CZZH-05

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程 签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-10-01
会议主持人	黄永革		
会议主题: 学习上电新能源公司颁发关于【江西公司所属水电检修安装工程有限公司发生一起高处坠落人身死亡事故】通知			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 一、常州正衡监理黄永革: 关于事故快报高空坠落引起死亡事故, 结合我们项目安全施工的实际情况, 目前仍然存在组件安装个别人员没挂安全带, 临时用电随意拖地, 组件卸货时周边没拦安全警戒带。各分包队伍抢进度的同时, 安全不能放松, 现要求如下: 1、做好每分项工程安全交底工作, 并要有施工人员签字确认。 2、进入工地必须戴好安全帽, 支架组件安装必须挂好安全带。 3、组件及设备等卸车前, 要检查钢丝绳是否完好, 起重机械系统装置灵敏可靠, 并拉好安全警戒线。 4、临时施工用电箱要符合要求, 现场临时用电必须一机一闸, 并检查漏电开关装置是否可靠灵敏; 电线不能私拉乱接, 要经常检查电线是否有裸露现象。 5、进入光伏带电区域作业时, 必须要有工作票, 否则不得进入施工。 二、湖北华网余汉林: 目前我们施工过程中, 我希望各单位抓紧 2 个方面工作: ①高空坠落, 虽然只有 2M, 一旦坠地一样会摔死人, 所以大家一定要戴好安全帽、安全带, 防止坠落事故发生。②安全用电: 电焊机、三级配电, 一定要保护接地, 保证“一机一闸一漏保”, 不能一闸多用, 电线接头绝缘要包好, 不能裸露现象, 防止发触电事故。③要求大家要有安全意识, 加强对职工安全教育, 做好施工前安全交底。			

