

安 全 会 议 纪 要

编号:—010

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发: 王为兴

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年07月27日下午16:00
会议主持人	田木峰		
会议主题: 安全会议			
业主单位田木峰: 夏季是施工安全事故频发的高峰。施工作业的特点是: 一、面临高温、多雨, 湿度大, 多雷雨、暴雨、台风等天气造成施工作业条件环境恶劣, 二、施工作业人员易疲劳、易中暑、易注意力分散、高处坠落、触电事故、电气引起的火灾等是夏季施工作业安全防范的重点。 1、合理安排作息时间 夏季施工作业时间尽量向两端压缩, 避开中午的高温, 气温超过 38℃ 时, 停止室外作业, 在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业, 人员撤到安全地方。 2、做好现场排水 (1) 根据施工平面图、排水总平面图, 利用自然地形确定排水方向, 按规定坡度挖好排水沟, 确保排水畅通无阻。 (2) 雨季施工现场临近高地, 应在高地边挖好排水沟, 处理好边坡防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3) 保证道路畅通, 路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料, 并按要求加高起拱。 (4) 原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查, 及时维修, 四周排水良好, 墙基坚固, 不漏雨渗水, 钢材等材料存放采取相应的防雨措施, 确保材料的质量安全。 3、搞好现场消防安全 (1) 各工地加强仓库及木工区的防护, 加强对火源的管理。 (2) 施工用电勤于检查, 杜绝电路短路; 合理布置好施工电缆, 不要接近易燃物品。 (3) 加强对易燃易爆物品的管理工作并落实到人, 专库存放, 氧气、乙炔等禁止露天存放, 防雷防日晒; 电石等防止受潮雨淋发热; 一些草垛不易过高防止发生自然。 (4) 明火作业应实行动火证审批制度, 并配置必要的安全防火用品 4、施工现场食品安全、卫生保健措施 (1) 保持清洁卫生。 (2) 防中暑。夏季施工注意防中暑情况发生, 作息时间向两端压缩, 避开中午的高温, 工地上要采取降温措施, 准备降温食品如绿豆汤、淡盐水、降温茶等, 卫生室准备好防暑药品, 全面抓好降温防暑工作。 (3) 医疗保健。工地设医药箱, 根据工人数量配置专业人员值班, 夏季施工要确医药箱内有足够的防暑降温药品, 如藿香正气水、十滴水、人丹等, 并配备一些器械, 做好日常工人的卫生保健和发生事故时及时参予救援 5、施工安全注意事项 (1) 加强安全检查, 及时发现问题。 (2) 暴风雨时应立即停止室外施工作业, 人员迅速撤到安全地方, 38℃ 以上天气停止室			

外作业。同时全工地应果断拉断电源。

(3) 加强对各类人员的培训教育, 加强夏季安全施工常识的学习, 提高自我防范能力和
应急反应能力。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江苏隆硕建筑安装工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-07-28

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点	项目部	2017 年 7 月 27 日	主持人	田木铎
号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	田木铎	晶科电力有限公司		18653409609
2	曹亮	正衡监理		
3	王X101号	正衡监理		
4	李俊志	江苏隆硕		
5	高金友	江苏隆硕		
6	马战号	江苏隆硕		
7	蔡明	郴州鸿业		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				