

安全会议纪要

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号：017

签发：王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 01 月 19 日
会议主持人	王炳洪		
会议主题：安全会议			
监理单位王炳洪： 冬季是施工安全事故频发的高峰。施工作业的特点是：一、面临低温、多雨雪等天气造成施工作业条件环境恶劣，二、施工作业人员易疲劳、易注意力分散、高处坠落、触电事故、电气引起的火灾等是施工作业安全防范的重点。 1、合理安排作息时间，施工作业时间尽量避开早晨的低温，遇较大的暴风雨雪天气应停止所有的作业，人员撤到安全地方。 2、做好现场排水 (1) 根据施工平面图、排水总平面图，利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，确保排水畅通无阻。 (2) 雨雪季施工现场临近高地，应在高地边挖好排水沟，处理好边坡防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3) 保证道路畅通，路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料，并按要求加高起拱。 (4) 原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查，及时维修，四周排水良好，墙基坚固，不漏雨渗水，钢材等材料存放采取相应的防雨措施，确保材料的质量安全。 3、搞好现场消防安全 (1) 各工地加强仓库及木工区的防护，加强对火源的管理。 (2) 施工用电勤于检查，杜绝电路短路；合理布置好施工电缆，不要接近易燃物品。 (3) 加强对易燃易爆物品的管理工作并落实到人，专库存放，氧气、乙炔等禁止露天存放，防雷防晒；电石等防止受潮雨淋发热；一些草垛不易过高防止发生自然。 (4) 明火作业应实行动火证审批制度，并配置必要的安全防火用品 4、施工现场食品安全、卫生保健措施 (1) 保持清洁卫生。 (2) 医疗保健。工地设医药箱，根据工人数量配置专业人员值班，并配备一些器械，做好日常工人的卫生保健和发生事故时及时参与救援 5、施工安全注意事项 (1) 加强安全检查，及时发现问题。 (2) 暴风雨雪时应立即停止室外施工作业，人员迅速撤到安全地方。同时全工地应果断拉断电源。 (3) 加强对各类人员的培训教育，加强冬季安全施工常识的学习，提高自我防范能力和应急反应能力。			
主送单位	常州九洲新能源有限公司 武进建工集团有限公司 苏文电能科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.1.19

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称: 安全专题会议

日期: 2018.01.14.下午 13.30

序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王如河	正德建设	电话员	
2	孙明	孙白	项目经理	
3	张雨程			
4	薛永芳	武进建工	资料员	
5	郭磊	武进建工		
6	王峰	常州阳光		
7	叶常			
8	黄超	武进建工		
9	俞金毛			
10	江海峰	九洲阳光		
11	朱金毛	正德建设	土建	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				