

# 安 全 会 议 纪 要

编号: ZHJL--AQ-001

工程名称: 河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 生金文

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017. 4. 21			
会议主持人	生金文					
会议主题: 安全会议主题						
本次会议内容:						
常州正衡监理: 田在欣						
一、施工现场一般安全技术措施						
电站施工现场是施工人员从事生产活动的场所, 电站施工现场不仅极为复杂, 而且不断变化, 给安全施工带来不少困难, 为了保证安全生产必须依靠科学的安全管理, 采用相应安全技术措施要求如下:						
1、工程开工前必须编制施工组织设计、应急预案、施工方案以及具体的安全细则, 并进行安全交底。						
2、施工现场应建立一定专职安全机构, 安全员进行统一管理, 凡土建、安装、吊装等在同一现场施工必须加强领导, 要采取专项安全防护措施。所有进场人员必须进行三级安全教育, 必须通过三级安全教育考试合格后方可上岗, 所有现场施工人员必须投保险, 施工现场按照实际情况放置标识牌、警示牌、警戒线、消防器材等安全措施。						
3、施工现场的各种工器具、设备、构件、材料等堆放布置整齐, 保证现场整洁文明、符合安全生产要求。						
4、施工现场应设置临时栅栏、围墙等禁止非施工人员进入现场, 入口处应设有门卫以及“五牌一图”, 施工所有的沟、坑道等要有围栏、标识牌和警示牌。						
5、厂房上施工要做临边保护, 女儿墙不足 1.2 米的搭设防护栏杆, 上杆离防护面 1.2 米, 下杆离防护面 0.6 米, 竖杆间距不大于 2 米, 防护钢管均用 40 厘米长的红白相间油漆粉刷, 厂房采光带临边						

防护必须搭设临边保护上杆离防护面 1.2 米，下杆 0.6 米，竖杆不大于 2 米，栏杆上要挂安全标牌。

6、当基坑深度超过 1.5 米时必须在周边搭设 1.2 米高防护栏杆，上杆离防护面 1.2 米，下杆离防护面 0.6 米，竖杆间距不大于 2 米，并挂安全网。安全网要结实美观、整齐一致，防护钢管均用 40 厘米长的红白相间油漆粉刷。

7、厂房上施工必须搭设安全通道、安全楼梯等。

8、吊装作业一定要按照安全规范进行操作，吊装作业时应确定指挥人员，指挥人员应佩戴醒目标志，按规范佩戴安全帽。指挥人员要清楚吊装方案和指挥信号，按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行。吊装前检查吊钩放松装置、检查钢丝绳等吊具有无损伤。具备安全使用规定方可吊装，吊装材料设备应进行捆绑、紧固吊挂要牢靠，吊车周围设置警戒线，严禁吊车下面站人。

9、施工现场的电源、水源、火源等都要有专人负责，配电房要有专人负责，配电箱要严格按照三级配电二级保护，一扣、一闸、一漏、一箱配电原则安装。

10、施工现场要设置消防设施，备有足够有效的灭火器材。

11、现场认真执行安全值日制，值日人员应尽职尽责，监督检查现场所有人执行安全生产规章制度。

## 二、建筑施工“十项安全措施”

1、必须严格按照规定使用安全“三宝”

2、机械设备防护装置一定要齐全有效。

3、吊车等起重设备必须有限位保险装置，不准“带病”作业，不准超员作业，不准在运转中维护保养。

4、架设电线线路必须符合当地电业局的规定，电气设备必须全部接零。

5、电动机械和电动手持工具要设置漏电保护装置。

6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规范要求。

7、各种缆风绳及其装置必须符合规定要求。

8、在建筑工程的“四口”必须用栏杆或盖板等加以保护。

9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场施工，高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑的鞋靴。

10、施工现场的陡坎等危险地区应设置警戒标志，夜间应挂红灯示警。

## 三、施工现场的管理：

为加强施工安全管理加强安全工作，落实防盗防破坏措施。落实施工现场人员驻地的防火措施，

落实安全无伤亡措施，同时我监理项目部对各施工现场进行安全检查

- 1、进入施工现场人员必须挂牌上岗，注明工种，无牌人员不得进入施工现场。
- 2、进入施工现场必须佩戴安全帽，没有佩戴安全帽人员严禁进入施工现场。
- 3、屋面作业人员严禁跑动，严禁高空抛物。
- 4、严禁酒后施工，严禁在施工现场抽烟，按规定着装。
- 5、专业工种人员持证上岗，证件必须在有效期内方可上岗操作。
- 6、施工现场临时用电必须按照规范标准执行。
- 7、防火措施、防火器材一定要按照规范标准执行。
- 8、建筑施工“三宝、四口、五临边”的安全防护措施，必须按照国家标准安装防护。

主送单位	河北中友机电 11MWp 屋面分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北中友机电 11MWp 屋面分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北中友机电 11MWp 屋面分布式光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2017 年 4 月 21 日



附件：签到表

## 政题会议签到表

时间：2017年4月21日