

GFDZJBM09：会议纪要

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：RJFP-ZHJL-HYJY-001

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

签发：李云

会议地点	项目办公室	会议时间	2017、9、6
会议主持人	李云		
会议主题： 第一次监理例会			
本次会议内容： 第一次工地例会，主要包括： 瑞金市扶贫办、监理方、项目总包方第一次会议，会议确认电站施工方案及施工告知书。 因为村里提供安装光伏电站的屋顶面积及房屋方向、屋顶障碍物、四周房屋及树木遮挡等因素限制，达不到光伏电站安装最佳角度（瑞金当地电站的安装角度为 20-25 度最佳），会影响电站的发电量。这次会议决定以通知书的方式告知到各个村级扶贫光伏电站。两种方案供各个村委自行选择： 一、按照已勘测完毕的施工方案施工。 二、村委会提供新的屋顶供施工安装使用，同时要求提供新屋顶与现有施工点距离不超过 50 米，如果超出施工距离范围，超出部分的施工、材料等相关费用由各个村委承担。 屋面固定方式：采用膨胀螺丝固定屋面，防水措施：在打孔部位用防水柏油渗透，再用水泥柱浇灌，确保打孔部位的防水效果，因施工方造成漏水问题，由施工方免费负责维修。 如果施工过程中遇到有争议的个别村，这个点的电站先搁置等争议处理完后，继续施工。先施工无争议村的光伏扶贫电站。 光伏组件的单片功率 260W 更换为 265W，每个村的 50KW 光伏组件数量由 193 块更改为 190 块。 同时我监理方要求施工方尽快提供开工所需报验资料，在学校施工的电站一定要保证不耽误学校正常上课和学校正常活动，保证学生安全的前提下开工。现在当地天气炎热，施工时要求避免高温作业，并且准备防暑药品，降温解暑用品。			
主送单位	瑞金市扶贫和移民办公室		
抄送单位	润邦控股集团有限公司瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、9、7 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目 监理项目部

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

