

会 议 纪 要

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

签发: 任仲峰
编号: ZHJL-DDBL-ZTJY-004

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 4 月 19 日
会议主持人	谢冬林	参会人员	签到表附后
会议主题: 关于现场安全文明施工事宜			
会议内容: 2018 年 4 月 19 日下午 14:00 在项目部会议室第四次安全会议,会议具体内容如下: 现施工现场光伏组件已进场,将进入光伏组件安装作业,为进一步加强施工现场安全管控,保证 '0' 事故,对安装施工单位作出以下要求和建议: 一、施工人员要求: 各施工场所的安装,选择具有资格的专业施工人员进行光伏项目的安装。 二、安装前,施工人员着装要求及防触电措施: 1、穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具; 2、大雨、大雪、大风天停止作业。 3、雨雪天严禁进行组件连接线工作。 备注:光伏组件在光照下产生的直流电,随着光线的增强而增强,所以触碰组件电子线路会有遭到电击或者烧伤风险,30 伏或更高的直流电压甚至有可能致命。 三、安装光伏组件时,需要注意以下 6 点: 1、切断光伏组件的电源,可以把他们搬到完全无光环境下,或是用不透光的材料盖住组件表面。万一要在阳光下操作组件,一定要使用绝缘工具,同时千万不要戴金属饰品。 2、不能在有负载的情况下断开电气连接,防止产生电弧和触电危险。确保连接的线路和方式正确,因为错误的连接方法也会导致电弧和电击。 3、保持接插头干燥和清洁,确保它们处于良好的工作状态。不要将其他金属物体插入接插头内,或者以其他任何方式来进行电气连接。			



4、不要触摸或操作玻璃破碎、边框脱落和背板受损的光伏组件，除非组件断开了电气连接并且穿着个人防护装备。

5、千万不能触碰潮湿的光伏组件；在清洁光伏组件的时候（光伏组件此时潮湿），需要按照光伏组件的清洗手册要求操作。在没有佩戴个人防护装置或者橡胶手套的时候，一定不能触碰潮湿的接插头。

6、组件边框以及其他非用于导电的金属固定装置，一定要连接接地装置以防止电击。最好把所有的光伏组件边框接地，以确保地面与有导电性的设备之间的电压在任何情况下都是 0V。

四、进行高处作业时，注意以下的要求：

参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带，衣着符合高处作业要求，穿软底鞋，不穿带钉易滑鞋，并要认真做到“十不准”：

- (一)、不准违章作业
- (二)、不准工作前和工作时间内喝酒
- (三)、不准在不安全的位置上休息
- (四)、不准随意往下面扔东西
- (五)、严重睡眠不足不准进行高处作业
- (六)、不准打赌斗气
- (七)、不准乱动机械、消防及危险用品用具
- (八)、不准违反规定要求使用安全用品、用具
- (九)、不准在高处作业区域追逐打闹
- (十)、不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。

五、在高处作业施工中，注意以下防护措施：

- ①. 进入施工现场的任何人员必须按标准佩戴好安全帽。
- ②. 高处作业必须系挂好符合标准和作业要求的安全带。
- ③. 现场施工人员戴好防护眼镜，尤其是高处作业下侧方的配合人员等。
- ④. 在高处作业范围以及高处落物的伤害范围须设置安全警示标志，并设专人进行安全监护，防止无关人员进入作业范围和落物伤人。

六、在高处作业施工中，遵守下面安全六大禁令：

- 1、严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽人员进入施工现场作业。
- 2、严禁一切人员在提升设施、高处作业区或吊物下方，操作、站立、行走。



- 3、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及连接、拆除电线、电器。
- 4、严禁在施工操作现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物资。
- 5、严禁在未设安全措施的同部位同时进行上下交叉作业。
- 6、严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业，不穿绝缘鞋进行机械操作，严禁用手直接提拿灯头及电线移动照明

主送单位	江苏滨城电力建设有限公司		
抄送单位	丹阳上嘉新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司丹阳 监理项目部	发文时间	2018 年 4 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2018.4.19. 下午 14:00时.		
会议地点	丹北. 11MW 渔光互补分布式地面光伏电站项目.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	林德光	丹阳江恒	18043168757
2	孙初	丹阳上嘉	18913432015
3	李贵芳	镇江煜阳新能源	13998764013
4	赵瑞磊	施工方	13233882920
5	朱取荣	镇江煜阳新能源	18751610107
6	王行	王行监理	18112860519
7	王行	王行监理	13766688803
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

