

监理例会会议纪要

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SMTG04

签发: 刘士发

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-05-04
会议主持人	刘士发		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 总包单位工作汇报: 近期工作内容: 1、201 车间屋面防水层夹具位置防水施工全部完成 (总数 8856 个); 2、车棚基础全部浇筑、回填完成 (总数 66 个); 3、201 车间屋面用光伏夹具全部到货, 正在组装 (总数 8856 个); 4、201 车间外墙上屋爬梯基础开始施工。 下周工作内容: 1、201 车间屋面用光伏夹具安装完成 100%; 2、201 车间外墙上屋爬梯基础完成浇筑回填; 3、车棚钢构 8 号进场安装。 监理单位: 1、进场设备和材料必须提前报审, 并要有生产厂家资质、合格证、材质单、出厂检测报告等质量证明文件, 经验收合格业主确认后方可使用验收合格后方可使用; 2、完善的报审报验程序对工程建设的全面有效控制至关重要, 施工单位要及时准确的进行相关报审报验工作; 3、施工单位要遵守工厂守则, 做到现场文明施工, 人员进场必须佩戴安全帽, 上下爬梯必须遵守相关制度, 注意成品保护, 现场施工垃圾等要清理干净, 临时用电安全, 现场消防器材灭火器要配备; 4、隐蔽工程应至少提前 12 小时报监理, 经检验合格之后方可进行下一步工序, 未经检验私			

自进行下一步工序造成一切后果由施工责任方自负;

5、工期,再尽量加快施工进度,材料及时进场,增加人员设备。除了这几要点,还要强调质量,要精益求精,要按照业主方设计要求施工。

建设单位

- 1、施工材料进场及时进场,保证施工连续可持续;
- 2、安全无小事,工程要贯彻执行国家现行的安全生产的法律法规、建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准;
- 3、施工人员进入施工现场前必须要经过华润安盛安保部门进行安全文明施工培训,培训合格后方可进场施工;
- 4、遵守厂区规章制度,进入工厂必须进行出入登记,保护环境,文明施工。

其他事宜:

无

与会人员对本会议纪要如有异议,请于收到纪要二个工作日内提出书面意见,否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部	
抄送单位	无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目华润安盛项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表

