

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会
议
纪
要

(第十五期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-015

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 黄守明

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.29
会议主持人	高付国、葛庆琦	会议主题	设计技术交底	

本次会议内容:

- ① 图纸设计配电箱尺寸偏小;
- ② 配电楼到综合楼预埋管位置;
- ③ 避雷针施工方案更改;
- ④ 新增电缆沟到构架处的施工方案;
- ⑤ 构架处光缆接地点接地数量确认;
- ⑥ 水磅房要求及深水井位置;

2. 光伏区

上海伏光刘芝栋经理:

2.1 问题汇总

- ① 图纸上箱逆变平台尺寸是否与项目采购的设备一致;
- ② 图纸上的主接地网铜包钢是否可以改为扁铁设计;
- ③ 图纸上汇流箱接地 35mm², 是否可以更改成 16mm²; 接地深度是否有要求;
- ④ 集电线路走向;
- ⑤ 图纸上设计的驱动桩位间距小, 现场打桩船施展不开无法施工;

3. 总包单位:

孚尧电力高付国经理:

需要设计单位安排专人驻现场解决施工中遇到的设计及相关问题;

二、设计单位对分包单位回复及总结要求:

1、开关站答复

- ① 配电箱尺寸, 施工单位可以使用大一号配电箱;
- ② 配电楼到综合楼预埋管具体到配电箱位置;
- ③ 避雷针制作方案及施工由施工单位发邮件至公司在由设计单位出图更改;
- ④ 新增的电缆沟到构架处可砌砖, 设计单位出图纸更改;



- ⑤ 构架处光缆接地点数量为 3 个；
- ⑥ 深水泵的扬程确定，与地下的动水位埋深直接相关，深井如果打在给水泵房内，以泵房地面标高为±0.00m，深井泵的扬程应为：(15+地下水的动水位埋深+10m) 如所打深井的地下水动水埋深 20 米，则水泵扬程应为 50 米。所以水泵房要求及深水井位置在水泵房正下方。

2、光伏区答复

- ① 箱逆变平台尺寸是根据厂家返资进行设计；
- ② 主接地网必须使用铜包钢，不可更换；
- ③ 汇流箱接地尺寸可由 35mm² 更换至 16mm²，设计单位出图更改；设计单位将出图规定接地深度；
- ④ 集电线路走向顺着码头位置电缆直埋至开关站，埋深 2m，过路穿管保护；
- ⑤ 桩基础施工驱动侧立柱可由 3.1m 变更至 3.5m；驱动立柱两边由 1.4m/1.7m 更改至 3.5 米；具体等设计单位联系支架厂家后在确定；

3、总包单位答复：

- ① 安排肖寒（电气一次）驻现场联系相关工作；

三、总包单位总结：

孚尧电力高付国经理：

- ① 图纸标高已经和设计部们核实，目前汨罗以 10300 标高为准；
- ② 图纸材料表和实际节点图对不上的问题，已和设计部门确认。实际尺寸以设计院定的尺寸为准
- ③ 图纸放样节点图可视模型具体情况修改，但后续需要设计部们确认详图。
- ④ 避雷针施工必须按图纸施工，不能影响工程如期并网；

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第15次会议签到表

日期: 2018.5.29

[illegible]