

会议纪要

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HYJY-02

签发人：胡德林

会议地点	住处	会议时间	2018 年 6 月 15 日
会议主持人	段光林		
会议主题： 关于夏季施工安全问题			
本次会议内容： 当前，盛夏季节，日照强度高，高温天气持续，连续施工时间长，职工劳动强度大的特点。如果防暑降温工作不到位，就容易造成中暑事件发生。为了保证本工程的顺利施工，防止暑期高温作业中暑等伤亡事故的发生，切实做好夏季施工的防暑降温工作，针对千岛湖近期高温的实际情况，采取有效措施积极应对高温天气，确保在施工中出现紧急情况时，应急救援工作能迅速有效，最大限度的保障企业工人身体健康和生命安全、财产安全，努力改善施工作业人员工作环境和生活条件，有效预防安全事故和高温中暑等事件发生现对现场施工人员的防暑降温工作采取以下措施： 1、制定防暑工作预案，合理安排施工，防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。 2、要密切关注有关高温天气的气象预报，适当调整夏季高温作业劳动和休息制度，减轻劳动强度，避免高温时段作业，确保劳动者身体健康和生命安全。妥善安排高温期间施工，合理的调整作业时间，安排工人作息时间，合理的劳动休息制度，根据本工程具体情况在气温较高的条件下作息时间为，早上 5 时～10 时下班，下午 3 时～7 时（根据天气气温可在进行合理调整），严格控制加班加点，高温时段项目部停止室外露天和高处作业，防止工人疲倦乏力、劳累过度导致伤亡事故发生。 3、严格落实工人防暑降温物品和药品，在饮水室设置茶炉和保温桶，保证不间断供应开水和应供给足够的合乎卫生要求的大麦茶，食盐饮料（包括盐			



汽水茶水，中药，各种汤类等）其含盐浓度一般为0.1‰~0.3‰，防止工人脱水、中暑；医务室配备人丹、十滴水等防暑必要的药品，配备医疗箱。定时足量发放给各班组及一线工人防暑药物，这些药物有：人丹 十滴水 正気水 清凉油 无极丹 避瘟散 金银花 菊花 荷叶。

4、针对夏季炎热、天气干燥，火灾事故易于发生的实际情况，要进一步加强预防火灾措施，对配电箱、仓库、等易燃场所进行定期检查，发现问题立即处理，同时按规定配备有效的灭火器材。

5、加强施工现场临时用电管理。高温季节施工，作业人员身体裸露部位较多，身体易出汗，极易造成触电事故，各施工现场应严格执行施工用电规范，加强安全用电管理，严禁私拉乱接电线，各项目部要加强工地临时用电日常检查制度，发现问题，及时整改落实。

主送单位	淳安县光年新能源有限公司		
抄送单位	中机国能浙江工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

千島湖改圖

[illegible]