

图纸会审记录

编号：001

工程名称	张北光伏电站容配比优化改造工程	建设单位	张北天宏太阳能发电科技有限公司
施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	上海能辉科技股份有限公司	勘察单位	
占用面积		工程造价	
结构类型 层数		会审地点	张北电站部会议室
承包范围		会审时间	2018 年 05 月 12 日
图纸 会审范围	张北项目新增布置图（无检索号）；张北项目扩容施工图 (FD279-J0101-01, FD279-J0101-02, FD279-J0101-03, FD279-J0101-04, FD279-J0101-05 , FD279-J0101-06, FD279-J0101-07, FD279-J0101-08, FD279-J0101-09, FD279-J0101-10 , FD279-J0101-11, FD279-J0101-12); 张北项目新增布置图支架结构图 (FD281S-T0101-01, FD281S-T0101-02, FD281S-T0101-03, FD281S-T0101-04, FD281S-T01 01-05, FD281S-T0101-06). (所审图纸均为电子版图纸)		
参 加 单 位	单 位 名 称	参 加 人 姓 名	
	张北天宏太阳能发电科技有限公司	尹松松	
	常州正衡电力工程监理有限公司	田同有	
	上海上电电力工程有限公司	毛永跃 董卫正	

设计图纸会审记录

图 纸 编 号	审 图 意 见	设计答复	
FD281S-T0101-02	1. 3×7 光伏阵列基础支墩规格尺寸有冲突，一为 2260；另一为 2460。 2. 无 2×21 光伏支架基础平面布置图。 3. 无 2×21；3×7 光伏支架基础支墩钢筋结构图。 4. 光伏支架基础支墩规格是否满足现场地质沉降情况	1, 已调整, 详见蓝图 2, 已补充 3, 详见剖面图 1-1 4, 满足	
施工单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日	监理单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日	 设计单位（盖章）： 参加人员（签字）： 2018 年 5 月 12 日	建设单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日

附图纸会审现场照片

