

元旦安全专题会议纪要

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSHY-008

签发：杨铃铃

会议地点	施工现场	会议时间	2018 年 12 月 23 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：元旦节前安全检查			
本次会议内容：			
监理部：			
本次会议为确保项目元旦期间安全施工，召开安全专项检查会议，冬季施工中各种不安全因素增多，为确保本工程顺利施工我监理部组织施工负责人对施工现场进行安全检查，严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针将安全生产放到第一位，通过现场整体排查，发现多处安全隐患，并对存在安全隐患的地方提出整改，要求下步工作中，防微杜渐，保证施工质量、安全同步并行。另外对于施工方进场材料的报审及现场设备的规范操作进行检查与记录。			
检查内容：			
1、施工现场人员安全防护用品使用情况。（个别施工人员未佩戴安全帽反光衣）			
2、屋面是否有防寒措施。（未见防寒工具）			
3、现场切割机、电焊机的规范使用。（切割机、电焊机作业区域有可燃物未配置灭火器，卫生混乱）			
4、规范材料摆放，是否影响厂区道路安全，现场安全标识。（组件放置区未见警戒线及警示标识，吊车吊装未见专人指挥）			
5、安全员在岗情况。（安全员缺岗，屋面有烟头）			
6、施工现场临时用电设备检查。（用电设备接线不规范）			
7、施工现场上下屋面爬梯安全检查。（爬梯台阶泥土过多，影响上下安全）			
整改要求：			

- 1、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽及反光衣，冬季施工气温低雨雪天气较多，彩钢瓦屋面湿滑施工人员必须穿软底防滑鞋。
- 2、屋面配置好笤帚及时清理屋面垃圾雨雪等。
- 3、清理切割机、电焊作业区域内可燃物，配备灭火器并每日做好卫生清理。
- 4、室外材料区域及加工区域必去设置警戒线及警示标识，吊装时安全员负责指挥作业。
- 5、雾天、雪天安全员更要坚守岗位，确保人员及设备安全。
- 6、临时用电只能从漏电保护器接引，并安排专人下班前做好断电。
- 7、清理爬梯泥土，确保上下安全。
- 8、增强施工人员安全文明施工意识，施工现场禁止抽烟。

要求施工方必须针对以上问题提出具体整改措施，与两日内整改完毕，如有异议请于收到当日向我部提出书面申请。

主送单位	沐阳昱强光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

[illegible]