


第二次专题会议

会议签到表

[illegible]

会议纪要

编号: GHRC-CZZH-ZTHY-02

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 签发: 

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 03 月 28 日
会议主持人	常 青		
会议主题: 安全文明			
上次会议问题落实情况: /			
本次会议内容: 一、目的: 2019 年 3 月份以来, 全国各地相继出现异响较大的安全生产事故。目前, 本项目正在施工进行中, 为进一步加强春季安全工作, 现组织建设、施工单位进行本次安全文明专题会议。 二、内容: 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗, 安全工作设专人全程监督; 2、定期对施工班组进行安全文明教育, 新进工人经项目部交底方可上岗; 2、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽, 施工人员统一工作背心; 3、施工人员不得拖鞋、凉鞋, 需穿防滑底鞋子, 电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 4、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 5、施工现场严禁烟火, 吸烟要到制定地点; 6、施工区域配备足够的灭火器; 7、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处, 物料不可超出悬空, 以免落下伤人; 8、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递, 不可抛掷;			

- 8、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；
- 9、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻布袋接焊渣；
- 10、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；
- 11、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；
- 12、施工单位做好材料设备的保管工作，不破坏厂库内的所有物件；
- 13、屋面临边防护勤检查，破损或不到位处及时进行维修恢复；
- 14、屋面临边处不准放置材料等物件，材料堆放不得过于集中，且要有防止大风刮走和保护原有屋面的措施；

主送单位	黄骅浙泰光伏发电有限公司黄骅浙泰项目部 江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰 3.1MWp 项目部 浙江大成钢结构制造工程有限公司黄骅浙泰 3.1MWp 项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司黄骅浙泰项目部	发文时间	2019 年 03 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。