

会议纪要

编号 SH-010

会议名称	光伏工程安全教育会		时 间	2019 年 4 月 16 日
地 点	3 号楼会议室		主持人	余之光
出席人员	余之光、张宏民、刘海东、胡铁侠、陈晨、张金星、刘东方、刘东升			
列席人员		缺席人员		
会议内容； 1； 施工中需要吊装材料时， 吊装车辆进出前， 必须向规计部、 运保部同时报备。 2； 吊装现场警戒线， 安全警示牌， 按规定摆放到位， 方可作业， 吊装作业地面现场必须安排两人及以上人员现场维护秩序， 提醒作业区域内不得穿行。 3； 吊装时间， 必须安排在周六， 周日两天。 4； 施工现场如发现以下行为立刻处以 1 万元罚款： 一、 超过 2 米登高未系安全带。 二、 楼顶（吸烟点除外）、室内抽烟。 三、 当日施工完毕后垃圾未及时清扫。 四、 施工人员对敏感设备拍照， 或在特定区域开个人热点。 如累计罚款到达 3 万元， 则勒令施工队立刻停工， 施工人员不得再入场， 视现场具体情况决定后期是否再继续履行合同。 5； 所有施工人员必须集中在一起施工， 不得分散施工， 以具体楼栋号为基础， 一栋栋完成。 6； 电焊作业， 需动火的工序， 必须提前办理动火证， 没有动火证不得施工。 7； 施工方安排详细的施工计划， 提供给规计部审核。				





中国航天

航天智慧能源研究院

Aerospace Smart Energy Research Institute

多能互补 • 微网系统 • 高效可靠

Multi energy complementation • Micro - grid system • Efficient and reliable

8; 下午 5.30 施工队需立刻放下手中工程准备收队、垃圾清理, 6 点钟后不得再有人站在屋面上。

9; 不准站在小推车作业。

10; 班前班后, 进行安全, 保密培训,

11; 屋面施工时, 必须走货梯。

12; 未经同意不得使用任何 804 所设备, 如需暂时借用, 需向运保部提出申请

13; 每日需在微信群报备次日工作安排。

参会人员 签字			
记录人	张金星	领导签字	

