

会议纪要

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZNG-LHJY-A01

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年4月24日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后
会议主题：安全注意要点			
本次会议内容： 主要针对的安全教育及安全问题，于2020年4月25号召开专题会议进行讨论： 安全注意要点 1、杜绝重大伤亡事故的发生； 2、工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制，现场必须配备专职安全员并携带明显标志； 3、危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有针对性。施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施； 4、对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后，应组织复查； 5、当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育和考核； 6、工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控，做好防风防汛预防准备； 7、材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施； 8、施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求；现场消防器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求； 9、施工现场应有安全标语、标牌； 10、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安			

全带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求；

11、配电系统的中间处和末端处做重复接地；接地装置的接地线应采用 2 根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢；

12、钢丝绳、吊带磨损、断丝、变形、锈蚀应在规范允许范围内；钢丝绳、吊带规格应符合起重机产品说明书要求；

13、起重机司机应持证上岗，操作证应与操作机型相符；作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业；作业前应按规定进行安全技术交底，并应有交底记录。

14、酒后严禁上岗施工；

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 4 月 25 日

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。