

# 会议纪要

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-ZLZT-001

签发：孔令才

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |      |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目部会议室                                                                      | 会议时间 | 2020 年 12 月 07 日上午 09:30 |  |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                               | 孔令才                                                                         |      |                          |  |
| <b>会议主题：</b><br>关于给水管规范施工事宜                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |      |                          |  |
| <b>会议内容：</b><br>1、各施工单位严格按照给水管道施工工艺、规范、图纸及业主下发的相关联系单的要求组织施工，施工前做好相关技术交底。<br>2、给水管道采用 PE 管，承压级别不小于 1.0MP，采用热熔连接，管道覆土厚度为 0.5 米，主管道直径为 DN50，长度为 1.7 米；分支管直径为 DN32，埋深 0.5 米，露出地面 0.3 米，间隔 3 米一根，配置 DN32 铜球阀，并增加配套弯通。<br>3、给水管道按装完成后，应进行打压试验，由监理方验收合格后，方可隐蔽。<br>4、对不按要求施工的相关单位，将不予验收、签证。 |                                                                             |      |                          |  |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                | 天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚（标段一）施工项目部<br>湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚（标段二）施工项目部 |      |                          |  |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                | 中盛日电太阳能科技有限公司天津大港一期农业科技大棚业主项目部                                              |      |                          |  |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>天津大港一期农业科技大棚监理项目部                                         | 发文时间 | 2020 年 12 月 07 日         |  |



质量专题会议签到表

[illegible]