

施工图会审纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-TJ-C02-007

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年01月20日
会议主持人	李仓立		
会议主题：桩基支架工程图纸会审			
一、参建单位： 建设单位：上海华电福新崇明能源有限公司 设计单位：国电南京自动化股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：国电南京自动化股份有限公司 二、会议内容： 2021年01月20日下午14:00在项目工程部会议室由监理部组织建设单位、设计单位、施工单位及相关专业人员进行桩基工程图纸会审，形成纪要如下： 1、要求开关站地基处理设计交底图纸会审记录设计单位回复并签字盖章后，由总包单位移交给监理部存放。 2、1月30号之前必须找第三方检测对工程桩进行抗压、抗拔、抗剪试验。 3、下周一设计单位必须给出开关站综合楼的结构图。 附：图纸评审意见、会议签到表			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司、华电国际项目管理有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年01月08日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

图纸评审意见

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-TJ-C01-002

图纸专业	土建	图纸卷册及名称	SAC-G2101S 光伏区桩基施工图纸会审	
图纸编号	会检意见		设计答复	
SAC-G2101S -T0203-01	无			
SAC-G2101S -T0204-01	无			
SAC-G2101S -T0301-01	无			
SAC-G2101S -T0301-02 (04)	图纸未设置支架直拉杆，以防结构变形。			
SAC-G2101S -T0301-03	支架立柱未标注 U 型孔。			
SAC-G2101S -T0301-05	支架立柱未标注 U 型孔。			
SAC-G2101S -T0302-01	桥架、逆变器未见标注，距水面安全距离是多少。			
SAC-G2101S -T0302-01	可验报告工程桩是 11 米，现场工程桩是 8 米，是否满足现场实际需要。			
设计单位人员（签字）：	建设单位人员（签字）：	监理单位人员（签字）：	施工单位人员（签字）：	
设计单位（盖章）：	建设单位（盖章）：	监理单位（盖章）：	施工单位（盖章）：	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注：1、本表由相关参建单位填写，建设单位汇总后转交设计单位。

2、本表回复意见由设计单位填写，凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。

3、本表可作为图纸会审纪要的附件。

会议签到表

会议名称	桩基工程图纸会审		
会议时间	2021. 1. 20		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张永忠	华通国际项目管理有限公司	15122887277
2	谢世勇	华通项目总经理	
3	刘溪	荣兴公司	13762062038
4	李金豆	荣兴工程	15851715851
5	王阳	南自设计	15866827496
6	潘明航	南自设计	15850652456
7	陈建	南自	15861818646
8	王强	南自	13770920517
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			