

安全活动专题会议

第 021 期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

项目监理部

2023 年 6 月 26 日

会议主要内容

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员：

见后附表

三、会议主题：

- 1、提高项目建设者的安全意识、消除安全隐患，防止事故发生；
- 2、人人讲安全、个个会应急，特殊情况会应急，会自救，防止事故扩大。

四、会议主要内容：

1、施工项目部每天上班前必须做好安全技术交底工作、明确各自的分工和责任，注意事项，提高施工人员安全意识和素质。

2、目前正处高温季节，天气炎热，容易发生中暑事件。要求施工班组在施工过程中避开中午炎热时段，现场配备一定数量的饮用水、防暑降温药和阴凉棚，早发现、早治疗。一旦有人有心慌气短、大汗淋漓等现象要及时停止施工作业，及时补充水和药物必要时送往医院治疗。

3、施工现场临时用电必须规范化、对不符合安全要求的用电设备进行更换；风机基坑开挖后的临边防护要做到位、标识、标牌要挂显目位置。

4、风机吊装安装作业、集电线路组塔作业等必须要有登高作业证，强制性保险，身体健康；风机吊车操作人员必须持证上岗且经验丰富。

5、风机吊装安装必须严格按照《风机吊装专项施工方案》实施，施工人员不准疲劳作业、劳动防护用品穿戴好，其中要扣好安全带和安全绳、防坠落装置等。一旦发现违规

作业要严加考核。

6、施工现场严禁吸烟，严禁酒后上班，一旦发现劝其离开，并对相关单位进行考核；进入风机塔筒内严禁带打火机、易燃易爆的除锈剂等，否则要进行考核。

7、在施工安全生产活动中要做到“四不伤害”。1)、不伤害自己、2)、不伤害他人、3)、不被他人伤害、4)、保护他人不被他人伤害。

8、在抓好安全的同时做好施工质量管理，特别是风机安装的拉伸、力矩的各种参数要符合要求。

9、施工现场安全文明布置要符合施工规范要求，落实到责任人。



常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

监理部

2023 年 6 月 26 日