

安全技术交底

交底时间: 2022年6月19日

项目名称	廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏发电站项目	现场监理	南玉荣
施工地点	廊坊德基机械科技有限公司生产车间屋顶		
交底负责人	南玉荣	交底对象	全员

主要交底内容:

- 1、进入施工现场必须正确配戴安全帽,正确使用个人防护用品和安全防护设施,禁止穿拖鞋;所有作业人员不得在酒后进入施工现场作业。
- 2、进入厂区严禁吸烟,吸烟可到厂区设置的吸烟区。
- 3、在屋面施工,严禁在靠近女儿墙及屋面天窗的位置休息。
- 4、现阶段支架安装,严禁使用铁锤或其他工具大力敲击支架,会造成支架变形及镀锌层脱落。
- 5、气温逐渐升高,现场负责人及带班人员要及时关注天气预报,注意天气变化,室外温度较高时调整施工时间,以免人员中暑。
- 6、在高处施工作业时必须系挂安全带,安全带要高挂低用;对于上下交叉作业的人员必须查明周围环境后再作业,传递物品不得上下抛掷,必要时将物品置于袋内用绳索牵引;高空作业衣着要灵便,不得穿硬底和易滑鞋。现场使用的梯子必须牢靠,并有人在监护作业。
- 7、电动机具必须接地良好,在使用前应检查是否完好;电焊机等设备应由持证电工按规范要求接线,用电设备的开关箱要有防雨设施。
- 8、吊装作业是不得在架空输电线路下面工作,起重机在吊重物时,人员不得在起臂下方停留或经过;吊大型设备时应事先试吊,确保妥当后再起吊,风力达到6级时停止吊装施工。
- 9、在使用转动机具时不得带手套操作,衣袖必须有扣子扣紧,长头发的必须挽入帽子内,工作要集中注意力;电动工具开孔切割时要戴口罩和防护镜。
- 10、疫情期间要遵守厂区防疫规定,佩戴好口罩做好自身防护,员工宿舍应勤通风,定期进行消毒,环境卫生应保持良好。
- 11、每日下班前应清理屋面施工垃圾,切断临时电源,对电动工具进行遮盖。

参加交底人员签字:

刘敏
刘银阳
杜景涛

王福贵

