

会议纪要

华达新能源招远市齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZYGF-HSE2.2-2022-001

会议名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目现场安全文明施工专题会

时 间：2022 年 8 月 7 日 15 时-16 时

地 点：现场临建会议室

主 持 人：张献兵

与会单位：招远市华达新能源发电有限公司、华东建管公司、常州正衡电力工程监理有限公司、无锡中来建设工程有限公司

与会人员：于守海、蒋伯林、邵利刚、张献兵、蒋宇辰、冀群磊、史天亮、葛海伟、孙家撼、黄欣荣、李有甲、蔡中成

会议记录：冀群磊

为了规范管桩施工安全管理，由项目公司和总承包项目部及监理单位共同组织，邀请施工单位就华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目管桩施工进行了现场安全文明施工专题会，会议就光伏场区现场安全文明施工情况及现场存在的安全问题进行了讨论，就存在的安全问题及相关现场安全文明施工提出相应要求，形成如下会议内容：

1、坚持安全第一、预防为主方针，无安全措施不施工，隐患不排除不施工，无安全条件不施工。

2、所有施工人员必须经过三级安全教育，要把站班会议制度落实到位，要对当天的作业环境及危险源等因素贯彻到每个作业人员。班前安全教育要有记录。

- 3、要加强安全意识，避免安全事故的发生，高温天气下做好防暑降温措施。
- 4、加强现场安全管理，对违反安全规定的人员要进行经济处罚。
- 5、要编制管桩施工专项方案和吊装专项方案，报总包和监理审批。
- 6、进入施工现场要戴好安全帽，施工现场要拉警示带，并悬挂警示标志。
禁止非施工人员进入施工现场。
- 7、做好文明施工，及时清理施工现场垃圾，爱护施工环境。
- 8、对于当天未及时沉桩的孔洞，应在当天施工结束时加盖工程模板，防止夜间经过人员在视线模糊的情况下掉入而发生安全事故。
- 9、严格执行监理制定的安全技术交底。
- 10、每天进行日常安全检查，每月进行 1-2 次安全生产例会，每月进行 1 次安全联合大检查。

附件一：会议签到表

附件二：监理现场安全技术交底表

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
华达新能源招远市齐山镇 150MW 农光
互补光伏发电项目 EPC 总承包项目部

2022 年 8 月 7 日

附件一：

会议签到表

时间	2012.8.7	地点	现场临时会议室		
会议名称	华达新能源招远齐山镇150MW光伏电站项目现场安全文明施工专题会议				
序号	姓名	单位	职务	联系方式	
	于利军	华达		1825397828	
	邵利刚	总包		13771554466	
	张能昌	二建监理		13863218733	
	李中良	招远		1875822669	
	史天亮	总包		18636118788	
	李自伟	总包		13849060590	
	蔡中成				
	李有平			15261900797	
	魏群磊	华东建管	HSE工程师	17530348120	
	孙家松	无锡林建设		18352011555	
	王峰	无锡林建设		13962002128	
	薛自林	华达公司		13684461666	

附件二：

安全技术交底

项目名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHLJL-HDZQ-AQJD-01

时间	2022年8月7日		
地点	项目部会议室	教育形式	集中讲课
交底人	常州正衡监理：张能书	参加人员	见培训人员签名
培训内容	施工安全技术交底 一、特殊专业施工人员必须经过专业培训，电工、焊接、起重、机械操作工、机动车驾驶员等要具有专业资格证，严禁无证操作。 二、机械操作人员必须熟悉本机械的构造，性能、操作要领及安全注意事项，经三级安全教育、考核合格，方可单独操作。 三、6级以上大风、雷雨天气不得进行施工。 四、操作人员每天操作前必须先对机械支撑装置、液压装置、动力装置、制动装置、起吊装置、桩锤等易疲劳损坏部位、机械重要部位进行检查；施工过程中发现问题要及时停工进行处理，不得带病施工。 五、操作人员在操作时，必须精力集中，不看、玩手机，不得与无关人员说、笑、打、闹，操作中不准吸烟及吃食物。严禁酒后上岗。 六、严格遵守保养规定，认真地做好各级保养，确保机械经常处于良好状态。并要注意合理使用，正确操作。 七、每天工作前要进行班前技术、安全交底，向有关人员讲解施工条件和任务、技术标准、安全标准、及安全施工注意事项。 八、安全注意事项： 1、进入施工现场人员要配戴安全帽。 2、工作时，要有专人指挥；指挥人员与操作人员在工作中应密切配合。 3、挖掘机工作时作业半径内严禁有人，打桩机起吊管桩时，应通知周围无关人员离开，要与人员保持 10 米以上距离。 4、打桩机起吊桩时，应先检查周围是否有障碍物及影响起吊的因素。严禁在有安全隐患的电线下施工。 5、严禁打桩机桩锤从人员上空通过，吊臂下不得有人。		

	6、挖掘机在路上行驶时，严禁突然倒车，防止后方有跟随的其他车辆。 7、引孔完成的桩孔要做好保护，并用盖板覆盖桩孔。 8、施工区域周围要拉警示带，悬挂警示标志。 9、非作业人员进入作业区，一定要先进行观察，然后选择安全的位置站立。 10、管桩吊装前要检查吊钩是否有磨损或有裂纹变形，该报废的不准使用；检查钢丝绳、吊带是否有磨损、断丝、有无显著变形、扭结、弯折等，不符合的要及时更换。 11、吊具不得超负荷使用，吊车要支撑在硬实地面上，起吊后人员要撤离到安全位置，吊物下方严禁有人。管桩堆放不宜超过4层。用随车吊倒运管桩时车厢内严禁有人。 12、要做好管桩保护，不得在混凝土地面或岩石地面拖运管桩，要保护好桩头及桩身的完整性。
参加培训人员签名	李有平 孙家松 蔡中斌