

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-021

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 07 月 13 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、进度及夏季施工安全。			
会议内容：			
一、建设单位项目部 1. 升压站地块回填土中存在石块较大现象，要求施工单位清除较大的石块，分层碾压 300mm 后进行压实度检测； 2. 光伏区 D 地块 7#方阵个别桩垂直度及水平度不符合规范要求，要求施工单位在打桩施工时，岸上要配备专人及测量仪器进行把控，确保施工质量； 3. 光伏区 C、D 地块最终节点为 2023 年 12 月 20 日，要求施工单位按照此施工节点上报施工进度计划及材料进场计划。 二、监理单位项目部： 1. 要求施工单位对水平度不合格的桩基进行整改，确保支架和组件安装的平整度； 2. 要求施工单位尽快安排人员进行管桩桩头防腐工作； 3. 要求施工单位每天的日报数据要严谨无误； 4. 项目部办公区域要安排人员打扫、清理垃圾； 5. 光伏区施工现场的空调房有安全隐患，要求施工单位严禁使用； 6. 吊车支腿垫块不规范，要求施工单位整改，类似问题不得再次发生； 7. 打桩船吊桩时下方严禁站人，船上物品堆放位置要优化改善避免出现安全事故； 8. 要求施工单位完善升压站地块土方回填时道路的防尘措施； 9. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患； 三、施工单位项目部 1. 安排曾光前作为现场专职安全员，负责每天早班会的安全交底，全天驻在现在负责现场施工安全； 2. 7 号方阵鱼塘边缘区域土质较硬，河沙层较深，用打桩船打桩难度较高，不好控制标高，后期补桩时在补打。 四. 目前已进入盛夏高温季节，广东汕尾地区温度较高，施工条件相对较差，施工作业人员劳动强度大，易出现过度疲劳、中暑现象，施工作业过程中必须做好以下必要的防暑降温措施，确保高温季节施工安全： 1. 合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点，要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑； 2. 日气温达到 40℃ 以上，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到 37℃ 以上、40℃ 以下			

时，施工单位全天安排工人室外露天作业时间累计不得超过 6 小时，连续作业时间不得超过国家规定时间，且在温度最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业；日最高气温达到 35℃ 以上、37℃ 以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短工人连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班；

3. 加强对施工人员的关怀，防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故，定期为施工一线人员发放绿豆汤、纯净水、西瓜、凉茶、藿香正气水、风油精、清凉油、仁丹、毛巾等防暑降温物品；

4. 加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育、预防中暑和冷却知识，及中暑急救知识，提高一线施工人员的安全意识。

5. 加强个人防护，严禁赤膊和穿拖鞋上岗，防止阳光曝晒，做好防晒措施；露天施工要避免阳光直射头部，避免皮肤直接吸收辐射热，进入施工现场要正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全绳，同时要加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实到位；

6. 为防止高处坠落，身体患有高血压、心脏病、恐高症者严禁进行高处作业；外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上及安全条件不具备时，严禁高空作业；

7. 遇高温、大雨、雷电和六级以上大风时，禁止高处与户外作业。加强暴雨期间（尤其是夜间）对起重设备、深基坑和职工宿舍等临时设施的巡查，落实重大安全事故应急救援措施。

8. 加强施工现场临时用电安全管理，做到“三级配电，二级漏电保护”，线路必须规范进行铺设，配电箱要搭防晒防雨棚；

9. 加强施工现场食品卫生防疫工作，厨房应干净卫生并配有纱门、纱窗，严格做到生、熟食分开，每天应对餐具进行高温消毒，加强饮水和食品卫生管理，严格执行食品卫生制度，避免食物变质引起的中毒；

10. 积极改善建筑工地的生产生活环境，认真执行施工现场管理规定，采取积极措施加强通风和冷却，以确保建筑工人的宿舍，食堂，厕所，淋浴等临时设施可以满足防暑和降温的需要，各类生活垃圾要每天按时清运出场，确保施工人员有良好的生活环境；

11. 加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监护制度；现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施，消除火灾隐患；

12. 施工现场电焊作业时，应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋，使用护目面罩；氧气瓶和乙炔瓶不少于 5 米，与明火距离不少于 10 米；雷雨天气时，应停止露天焊接作业，严禁吸烟和使用明火；在使用过程中应严格遵守安全操作规程，做好防曝晒工作；

13. 对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧，头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或 50% 酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 07 月 13 日星期四



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 年 月 日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶 强	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
02	鲍 伟	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126065
03	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	17190065789
04	王 丹	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
05	朱 彪	浙江阳明电力建设有限公司	副经理	13335554979
06	王 文 松	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356301212
07	虞少明	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责人	13966734390
08	王 强	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	13955101031
09	王 武	浙江阳明电力建设有限公司	工程师	17505632222
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				