

第一次工地例会会议纪要

编号： SHNL-ZHJL-HY-001

工程名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023.05.15
会议主持人	赵伟欣		
会议主题： 工程质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： <p>会议由建设单位主持召开，由各参建单位分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及分工；建设单位介绍开工准备情况，施工单位汇报施工准备情况；建设单位和监理单位对准备工作情况提出意见和要求，明确工地例会的时间、地点和主要参见人员。</p> <p>一、甲方赵伟欣进行参建单位介绍</p> <p>监理方为常州正衡电力工程监理有限公司，EPC 总承包单位上海电建第一工程有限公司。</p> <p>二、甲方介绍工程开工准备情况并提出要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1、总包方项目章应放现场随时备用。2、材料进场后，厂区料场需要拉好警戒线、要有安全标识。3、项目开工后需成立安委会。4、项目执行经理需要带公章授权委托书。5、施工班组长随时了解工人身体健康状况，不能带病施工。6、组织学习 3.13 和 4.9 两起高处坠落事故案例。7、监理例会定于每周周五下午。 <p>三、承包单位施工安排：</p> <ol style="list-style-type: none">1、工程施工中保证人员安全，做好相关安全防护措施。质量方面符合设计、规范要求。2、施工进度计划已排布，严格按施工进度计划进行施工。			

四、监理工程师提出意见和要求：

1、进场施工人员必须佩戴好安全帽、反光背心及其它防护用具，施工现场需要配有专职安全员。

2 厂内吊车吊运时四周要有警戒标识。高处作业时临边需要带好安全带并要有操作平台。

4、现场如果需要临时用电要符合规范要求，一机一闸一漏保，三级配电二级保护，临时电线禁止乱拉乱放。

5、屋面施工时工人禁止吸烟及点明火，屋面要有灭火器防止发生火灾。

6、施工单位前期需要报验相关资料，如施工单位资质、人员资格证书、特殊工种作业证、进场材料厂家资质、材料合格证等。

7、现场施工要求按照设计图纸施工，如需变更的要经设计单位同意，并出具书面文件才能施工。

8、组件电缆线敷设后，禁止先把组件 MC4 接头连接到电缆线上，必须等逆变器端接完成才能连接，防止组件端放电发生人员触电。

9、现场需要及时提供施工图纸给监理单位。

10.现场动火及电焊必须做好防护措施并报厂同意后方可施工。

11.动用厂方的地面，墙面，屋面及原有预埋，安装的设备必须报厂方同意后方可施工，否则因此造成的损失由施工单位自行承担。

13.材料进场并报验合格之后方可使用。

15.厂区禁止吸烟。

主送单位	上海电建第一工程有限公司		
抄送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.05.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

