

质量/安全活动记录

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：JXM12—JLT01—023

活动时间	2017 年 10 月 1 日
活动地点	监理部
主持（交底）人	岳鹏飞
内容： 1、1#-6#池塘西侧主道路混凝土浇筑前，要求施工单位严格按照图纸设计要求施工，浇筑前，对该道路进行全面平整，确保统一标高，夯实到位，浇筑过程中，留有试块并送检，且振捣到位，防止出现裂缝；浇筑完成后，加强对路面的养护。 2、渔业设施三级固液分离池施工过程中，垫层浇筑前必须夯实到位，钢筋绑扎验收时，必须严格按照图纸设计要求对钢筋型号尺寸进行检查。 3、打水井前，必须做好对淤泥的处理措施，不可随意排放，同时，做好安全隔离措施。 4、升压站路灯敷设过程中，要求施工单对电缆做好保护措施防止出现划伤现象。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。