

质量/安全活动记录

工程名称：盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目发电项目

编号：JXMB12-002

活动时间	2017年4月22日
活动地点	盘县老黑山50MWp太阳能光伏电站项目部会议室
主持人（交底）	申景鹏
<p>内容：配电室、综合用房、逆变箱变脚手架拆除安全技术交底</p> <p>1.拆除脚手架前，班组成员要明确分工，统一指挥，操作过程中精力要集中，不得东张西望和开玩笑，工具不用时要放入工具袋内。</p> <p>2.正确穿戴好个人防护用品，脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。</p> <p>3.拆除脚手架前，周围应设围栏或警戒标志，在交通要道设专人监护，禁人入内。</p> <p>4.严格遵守拆除顺序，由上而下，一步一清，不准上下层同时作业。</p> <p>5.拆除脚手架的大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子，不得往下乱扔。</p> <p>6.拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下，不得往下投扔，以免伤人和不必要的损失。</p> <p>7.拆除过程中最好不要中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚。</p> <p>8.拆除过程中最好不要中断，如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落，并检查是否会倒塌，确认安全后方可停歇。</p> <p>9.脚手架拆除完后应将架料分类堆放，堆放地点要平坦，下设支垫排水良好。钢类最好放置室内，堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。</p> <p>10.弯曲变形的钢构件应调直，损坏的及时修复并刷漆以备再用，不能修复的应集中报废处理。</p>	
交底单位：常州正衡电力工程监理有限公司	被交底单位：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目