

组件安装安全技术交底

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB—002

活动时间	2017年9月9日
活动地点	施工现场
主持（交底）人	吴迎亮
内容： 一、严格执行三级安全教育与安全技术交底，未经教育与交底的施工人员，禁止上岗施工。 二、作业人员进入施工现场必须佩戴合格的安全帽、防砸鞋。严禁赤膊，穿拖鞋。 三、作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止在施工现场奔跑跳动。 四、组件吊装必须严格执行操作规程，检查外包装箱完好。 五、组件开箱检查，请确保组件无完好无损伤，再进行安装。相同型号的组件才能组合在一起。 六、屋面上组件搬运时，要集中注意力，防止组件滑落砸伤施工人员及损坏组件。 七、组件开箱后要全部装完，组件不要散乱的放在屋顶上，下班时未安装完的组件应集中平放到包装箱保护。 八、组件在光源充足或其他光源照射下会产生电力，操作时应当采取相应防护措施，避免人员直接与 30V DC 或更高电压直接接触。 九、组件安装是时不要穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、眉环或其他金属饰品。 十、在潮湿或风力较大的情况下请不要安装或操作组件。 十一、避免组件表面产生不均匀阴影，被遮挡部分的电池片会发热（热斑效应）从而导致组件永久性损坏。 十二、缺陷或损坏的组件依旧可能会发出电量，如需搬运请采取措施遮挡，以确保组件完全遮阴。 十三、组件没有任何现场可维修的原件，不要拆解、移动或更改任何附属部件。 十四、接线工作必须按图纸及规范要求进行，防止触电。 十五、特种作业人员应持证上岗，禁止无证作业。 十六、夜间作业必须有足够的安全照明。	
参加人（签字）	杨桂明 开3先吉杨林 开先弟 袁浩赵德全李娟曹朝武郑恩强 何勇 邓正龙 曾维志 王翠平 杨启成

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建