

安全技术交底记录

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

交底日期: 2017年5月5日

交底项目	外墙竹脚手架搭设工程安全作业交底内容	交 底 人	李 斌
内容摘要: 1、竹脚手架,从安全角度考虑应逐步淘汰,如若使用竹脚手架应进行特殊计算。 2、搭设高度 20m 以上竹杆脚手架,选材必须严格按国家《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求进行。 3、搭设高度 20m 以下竹杆脚手架,选材必须严格按福建省地方标准的规定进行。 4、搭设砌筑外手脚,立杆根部必须埋入土中 300mm 以上。因地面层坚硬无法埋入者,在距离地面高度 400mm 处绑扎水平扫地杆保护。 5、脚手架的底部应考虑排水措施,防止积水后脚手架步层的不均匀沉陷。 6、所有砌筑或装修脚手架都必须采用顶撑保护。 7、砌筑脚手架,其主要杆件连接处,应采用广篾(或 18 号铁丝)绑扎,每三个月检查保养一次。小青篾(本篾)只能用于非主要非主要杆件的连接中。 8、为了保证脚手架的整体稳固,同一立面的小横杆应按立杆总数对等交错设置,同一副里、外立杆的小横杆应上下对直,不应扭曲。 9、立杆、大横杆,斜拉杆的接长,应视梢部有效直径接足 1800mm 以上。每 300-400 封绑一道。接杆中不宜三杆同时绑扎。 10、竹杆脚手架的拉结,应严格按 10-12 号钢丝双股并联的要求,与墙体牢固连接,并设支头抵住墙体,形成一拉一支,保持脚手架的垂直稳固。 11、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 12、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 13、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。 14、新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。 15、新工人进场应具有四证,即:职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。			
接受交底人签章:			
李斌 程立 钱鲲鹏 李义品 蔡顺仕 潘学华 李斌 程立 钱鲲鹏 李义品 蔡顺仕 潘学华			