

安全技术交底记录

编号: JXMB12-006

单位工程名称	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目	交底时间	2017.11.29
施工单位名称	南瑞电力设计有限公司		
交底分部	安装工程	分项工程	支架安装
交底内容: 1、安装作业应符合国家与地方相关安全法律法规要求,应符合中石化工程建设有限公司苏中分公司相关规章制度要求,应符合工程安装大纲要求。 2、作业前,安装方须认真勘察施工现场,针对安装作业危险点,编制相关的安全施工方案,做好安全预防与防护措施; 3、安装方所有作业人员进入现场须穿工作服、戴安全帽、(高空作业)系安全带,并按作业需求做好停电、验电、挂接地线、挂牌装遮拦等防护工作; 4、现场安装涉及的材料、拆卸后的设备、加工工具等要摆放整齐,废料垃圾在指定区域堆放; 5、空中设备拆装时挂绳应扣系牢固,绳索要有足够的承载系数,所有人员不得站在重物正下方,指挥应统一、明确。作业前,将可能发生事故的区域隔离,无关人员不得入内; 6、进行气焊/割、电焊时,检查周围应没有可燃、易燃物(气),若有时,应有隔离措施与防火措施; 7、施工人员应在指定区域指定时间施工,从事指定项目施工,不得在其他区域随意活动,到指定时间后应准时离场,不得在该区域逗留,详细规定见安装大纲; 8、当日施工结束后应检查现场是否清理完毕,临时接线是否拆除,工具材料是否均已归位,用电设备是否已断电,所有施工人员是否全部撤离,经现场监管人员确认后,方可离场。			
交底签名	周同有	被交人签名	蒙大庆

