

质量/安全活动记录

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM11-005

活动时间	2017.10.24 号
活动地点	监理项目部会议室
主持（交底）人	孙富斌
内容： 对光伏区预制桩面焊接进行技术交底： 1、桩面与立柱必须进行满焊 2、预制桩抱箍必须进行防腐 3、焊接处应做好防腐、除锈 4、焊接时应确保立柱垂直度 5、必须由专业的焊接人员进行施工 6、焊接面应将焊瘤、焊渣清理干净，确保焊缝美观	
参加人（签字）	王磊 马俊 唐建强 孙富斌

