

质量/安全活动记录

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：010

活动时间	2017年1月14日
活动地点	项目部办公室
主持人（交底）	李云
学习《关于加强冬季施工安全及监理人员安全管理的通知》	
<p>内容：</p> <p>本周学习公司下发文件《关于加强冬季施工安全及监理人员安全管理的通知》，本文件内容包括了：</p> <p>一、监理人员安全管理</p> <ol style="list-style-type: none">1、监理人员进入工程现场前，应调整和稳定心态，集中精力，保持较高的安全防范意识。防止因节日、冬休、家庭事务和购票等事项干扰心理状态，监理工作中分散注意力，造成安全事故。2、在工程现场中，监理人员进行检查、巡视、见证取样等监理作业，必须佩戴安全帽；进入易燃、易爆和毒气等危险场所必须佩戴相应防护用品，情况不明时严禁擅自入内。3、监理人员进行检验、巡视、见证取样等监理作业时，必须走安全通道，发现进入施工现场的路径、通道存在安全隐患或安全防护措施不到位，应先要求施工单位进行安全整改，消除安全隐患后方可同行。4、监理人员登高作业时应走人行通道，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在屋顶、独立梁及其他高出狭窄而无防护的模板面上行走。身体不适合六级风以上恶劣天气严禁登高监理作业。特殊情况需爬竖梯时，应先检查梯子踏步是否松动或开焊，严禁背向竖梯上下。5、高出监理人员作业“四不踏”，即未经检查的搭设物不准踏；玻璃顶棚及天窗不准踏；石棉瓦屋顶不准踏；屋檐口不准踏。6、监理人员应严禁在塔吊等高空物料吊运下方行走和现场监理作业，监理作业中出现危险征兆时，应立即停止监理作业，从安全通道处撤离到安全区域。施工现场发生高空坠落、触电等事故时，应积极配合抢救，防止事态扩大，但必须保证自身安全。7、监理办公室、及宿舍，严禁非电工私自乱接，严禁使用电热毯、小太阳等取暖电器，严禁私设开关、插座。下班或室内无人时，应关闭室内所有电器电源，锁好门窗后离开。8、施工现场和监理办公室及宿舍严禁吸烟，应定期清除室内废旧图纸、资料、报纸和其他易燃物品，消除消防隐患因素。9、监理办公室及宿舍内严禁酗酒、赌博，对单位和个人的设备和贵重物品应妥善保管，要注意随时锁门，预防盗窃、治安事故的发生，遵守治安管理规定。10、冬季霜多、雾多、雨雪多、气温低，给驾驶员开车增加了很多困难，也给行车安全带来许多不利因素。监理人员在施工现场内驾车、骑行，应遵守交通规则，文明礼让，预防发生交通事故。11、监理人员晚上禁止私自外出，如有急事确需外出，应告知项目负责人或同事，以便掌握去向，保持联系。12、当遇到危险情况时，应注意保护安全、采取有效措施，尽量大限度减少对自己的人身伤害和财产损失。发生危险事件，根据事件类别及时拨打报警或急救电话 110、119、120、122、999。 <p>二、施工安全管理</p>	



- 1、检查施工单位专职安全员到位情况，审查施工单位冬季施工专项方案的报审与落实情况。
- 2、参与监督施工单位对施工人员的安全教育、交底活动，检查相关安全交底记录，严禁未受安全教育合格和接受安全交底的人员进入施工区域作业。
- 3、大部分分布式项目都是钢结构厂房，原有建筑无上下楼梯，上下人员必须依赖外部搭设的临时脚手架，整个工期结束前都需要从此上下。因此，脚手架的搭设必须规范、安全。冬季施工时，坡道踏板要使用木板，因为竹板易滑，日常检查时要注意坡道防滑条破损，如有要及时通知施工单位整改。
- 4、注意屋面安全防护设施的检查，若屋顶女儿墙低于标准，要督促施工单位增加临边防护，防止人员从高空坠落；对于屋面原有强度较低的塑料采光瓦，要在四周悬挂安全警示标识；需要动火作业的，严格按照动火作业流程审批后施工，同时安排一名监理人随同施工。
- 5、屋面组件吊装作业时，由于单箱组件总量超过 500KG，远远超过钢结构屋顶的最大承重，需要将整箱组件吊运悬停在屋面上方 10CM 处，整箱光伏组件下方铺设木板，防止整箱组件坠落压塌屋顶，人员分散站立，依次搬运光伏板，以减轻屋面受力。专项方案由施工项目部安全员全员交底，监理人员全程见证监督。
- 6、需要地面开挖作业的，一定要在确认原地下管线安全进行，已开挖的基坑、沟道，要在四周布置安全防护设施，夜间增加照明警示灯。
- 7、冬季钢结构屋顶结霜湿滑，可要求施工单位合理调整作业时间，保证施工场地安全。
- 8、施工电源必须设施配套，配电盘、柜内插座、电压等级、开关负荷等名称应标示清楚，所有部件完好无损。所有电动工器具应绝缘良好，有良好的接地或漏电保护器，在潮湿的地方必须使用安全电压，并有专人监护。高空作业区域及设备带电后，应有明显的标识、标牌及应该疏散标志牌，应急疏散通道必须保持畅通无阻。
- 9、对于日常检查发现的安全问题，要做到发现一起，处理一起，监理发出的安全通知，要求接受单位按时回复，做到闭环管理。

各监理项目负责人要高度重视冬季安全施工管理及监理人员安全管理的各项工作，首先对自身主体责任落实情况自查自纠，并从即日起组织参建各方对施工现场进行专项检查，将检查发现的各类施工质量及安全隐患，向相关单位及时下达监理书面指令，并督促整改落实，有条件的项目召开一次安全生产专题会议予以布置安全生产工作。

参加人（签字）



本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建