

质量/安全活动记录

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM12-004

活动时间	2018 年 8 月 07 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	申景鹏
内容：	混凝土工程安全技术交底 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、车道板单车行走宽度不小于 1.4m，双车来回宽度不小于 2.8m，在运料时，前后应保持一定车距，不准奔走、抢道或超车。到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。 3、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，起重指挥、扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落。 4、离地面 2m 以上浇捣过梁、雨篷、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设施时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。 5、使用振动机前应检查电源电压，必须经过二级漏电保护，电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动是不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。 6、井架吊篮起吊或放下是地，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方能进入吊篮内工作。
参加人（签字）	 申景鹏  兰海宇

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。