

## 质量/安全活动记录

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-002

|         |            |
|---------|------------|
| 活动时间    | 2019.03.13 |
| 活动地点    | 项目会议室      |
| 主持（交底）人 | 宋龙         |

内容：为规范工程监理、工程施工行为，确保工程质量、安全，促进工程建设的顺利进行，特此进行对施工单位进行相关交底工作。

模板工程

1. 木工机械轮子锯、平面刨必须由专人负责，禁止他人动用。
2. 使用架子时，必须先经架子班长同意。未经验收的脚手架禁止使用。
3. 木工所用工具必须集中存放，定期检查。
4. 吊运模板时必须捆绑结实，设专人负责接送，停放地点必须结实、牢固，不妨碍其他工种施工。
5. 未加固好的模板不准上人或堆物。
6. 拆模时，必须井然有序，操作面下禁止站人，拆下的模板输送必须合乎要求，集中、统一运送。
7. 木模、木架腿的堆放必须符合防火要求。
8. 拆下的钢模板须修理焊接时，必须由专业电焊工操作，其他人禁止动用电焊设备。
9. 夜晚加班，必须保证有足够的照明，电气接线必须有专职电工负责，并严格采取绝缘措施。
10. 木工所用工具必须集中存放，定期检查。
11. 吊运模板时必须捆绑结实，设专人负责接送，停放地点必须结实、牢固，不妨碍其他工种施工。
12. 未加固好的模板不准上人或堆物。
13. 拆模时，必须井然有序，操作面下禁止站人，拆下的模板输送必须合乎要求，集中、统一运送。
14. 木模、木架腿的堆放必须符合防火要求。
15. 拆下的钢模板须修理焊接时，必须由专业电焊工操作，其他人禁止动用电焊设备。
16. 夜晚加班，必须保证有足够的照明，电气接线必须有专职电工负责，并严格采取绝缘措施。

钢筋工程

1. 所有从事钢筋工程的施工人员都必须戴好安全帽和劳保手套，不准穿拖鞋及赤脚进入场地。
2. 本工程所有操作人员上岗前，必须有安全员、技术员进行详细的安全技术交底，每日上班前，由钢筋班长做安全教育工作，并做好记录。
3. 所有钢筋机械设备必须由专人操作，其他人员禁止乱动，钢筋机械的接电、维修及保养工作必须专人负责。
4. 钢筋加工场所必须在四周做好防护，非本工种人员禁止入内。
5. 钢筋吊运时必须绑牢，并且由专人指挥起落，吊物离地 1m 时方能接手。另外，钢筋的重量必须符合塔吊要求。
6. 当需要高凳、高梯工作时，必须经安全验收合格后方可使用，并且在工作时，有人负责看护。
7. 各机械的防护措施必须符合安全施工规范的要求，各机械操作工人定期参加安全培训，酒后或病中严禁上岗。

混凝土工程

8. 首先向劳动工人做好安全技术交底，讲述操作中的安全规范和针对本工程特点在安全方面应重视



的几个要点。

9. 因本工程砼施工量大、工期紧，所以夜间施工砼时间较多，在夜间砼施工时，要有安全领导小组成员值班、施工照明必须充足、防护措施可靠，符合施工和安全要求。

10. 振动棒的操作必须由专人负责、其他人员禁止乱动，振动棒所用电缆必须确保不破损、不漏电，所有漏电保护安全有效、灵敏可靠。其他电器、灯具出现事故时，必须由专职电工负责，禁止他人乱动。

11. 操作面的模板、架子，安全防护必须由专职安全员验收，合格后方可进行操作。

12. 砼的运输道路必须安全可靠，达到平整、稳固，并须安全员检查，特别是基础墩部分在地面以下，上下道路必须充分考虑斜坡和操作面，以防滑坡倾倒。

13. 所有操作人员禁止疲劳作业，不准连班，夜晚加班供应夜餐，并保证有良好的休息场所。

14. 所有操作工人劳动安全防护用品的佩戴必须齐全、有效，尤其持振动棒者必须戴好安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和防护裙。

参加人（签字）

张林 张林 张林

