

质量/安全活动记录

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL—ZLAQ—005

活动时间	2019年8月28日
活动地点	赫章县大山坪风电场项目部会议室
主持人（交底）	田在欣
内容：中小型机械操作工安全技术交底 1. 现场施工机械必须按施工平面图布置，如须移动，必须经现场施工负责人同意方可移动。 2. 现场机械安装应稳固，带有胶轮胎的机械应将轮胎拆下并垫离地面，保养好。按规定搭设操作平台、防护栏杆，保证进。出料安全，整机应搭设安全可靠的操作棚。 3. 机械安装或检修完毕，必须经试运转正常后，办理交接班签证手续后方准使用。 4. 一切机械、电器设备的金属外壳和行车轨道必须接零、接地线，电阻不大于 10 欧。在同一供电系统中不准有的设备接零有的设备接地。 5. 接新的用电规程 JGJ46-88 规定，所有的施工机械都应安装漏电保护器。特别是移动型机具，不安装漏电保护器不得使用。 6. 实行一机一闸制，所有机械都应设独立的开关箱，箱内不得存放什物。开关距所控设备水平距离不宜超过 3m。 7. 机械操作人员要事先经过培训，三机操作工要持证上岗。严禁违章作业，严格执行操作规程，实行定机定人定责任制。 8. 操作工应做到“四懂”“三会”即，懂构造、原理、性能、用途、会操作、会维修保养、会排除故障。	

9. 工作前必须按规定穿戴好防护用品, 操作旋转机库严禁戴手套。女工要戴女工帽, 长发不得外露。

10. 使用移动型机具, 操作人员应严格执行穿绝缘鞋戴绝缘手套的规定, 禁止在无穿戴任何防护用品的情况下进行工作。

11. 机械设备使用前应检查各部位另配件、防护装置、尤其是离合器、制动器、限位器等是否齐全有效, 并进行试运转, 确认安全后方可使用。

12. 使用移动型机具应按规定设辅助人员, 多机同时作业、要设监护人。二人以上共同作业时, 必须有从有主, 统一指挥。

13. 工作中精力要集中, 不准开玩笑, 打闹, 不准睡觉和看书护, 不做与本职工作无关的事。

14. 各种机械不准超载运行, 运行中发现有异声、什音或电机过热(超过电机铭牌规定温度)应停机检修、或降温, 严禁在运行中检修、保养。

15. 按时做好各种机械的维修、保养工作, 按规定加注润滑油。严禁机械带病运转, 中途停电, 应切断电源。

16. 检修机械、电气设备时, 应拉闸断电锁箱, 并挂“有人检修禁止合闸警示牌”, 最好设监护人, 停电牌应谁挂谁取。

17. 严格执行交接班制度, 下班(或工作完毕)后应切断电源, 关箱加锁, 并做好“十字”作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。

18. 操作人员应做好本机的使用、停用、维修、保养记录。

交底单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

被交底单位: 中州建设有限公司