

质量/安全活动记录

工程名称：崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段）

编号：ZHJL-ZLAQ-002

活动时间	2019.10.5
活动地点	大营盘
主持（交底）人	张良东

内容：

为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。

1.进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟（防止火灾发生），严禁酒后进入施工现场。

2.现场施工严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及易滑、带钉的鞋和赤膊工作。

3.施工现场的应设置安全标志、警示牌。

4.施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。

5.遵守现场所有安全警告标志，未经许可不准进入安全警戒区域。

6.进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字，施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督员的管理。

7.爱护现场的安全设施，对孔洞及时浇筑防止人员踩踏造成安全隐患。

8.施工作业前首先要检查作业场所的安全，以确定是否存在危险问题。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。

9.遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损害污染公物和成品。



10.吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥，并持有相关证件。

11.当工作地点的风力达到五级以上时，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。

12.特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

13.临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

14.各种可燃材料（如电石、保温材料等）不准放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围，防止材料长时间蓄热自燃。。

15.电焊机的电源线长度不宜超过5米，并必须架高；电焊机手把线的正常电压，在用交流电工作时为60~80V,要求手把线质量良好，如有破皮情况，必须及时用胶布严密包扎，电焊机的外壳应该接地。

16.现场用水、用电（气）焊一律向消防保卫人员申请或备案。明火作业要设专人看管，严格执行动火制度，焊接场地周围5米以内，严禁堆放易燃品，用火场所要准备好消防器材，器具、备足消火栓，并应经常检查保持器具完好情况。

17.现场道路应保持畅通，下班后所有机电设备必须切断电。

18.施工结束后，做到“工完、料净、场地清”。



崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段）监理部

2019年10月5日

参加人员（签字）

王博. 任俊强. 田利清. 马卫东.
张庆伟. 金建强. 王刚. 张海珍
张文军. 金建强. 刘龙. 马晓东.
李金建. 刘连.

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

