

质量/安全活动记录

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设监理项目部

编号：XDXGFFPXM-2-851-5-1

活动时间	各施工标段
活动地点	2019.10.31
主持（交底）人	苏航

内容：

为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。

- 1.进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。
- 2.现场施工严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及易滑、带钉的鞋和赤膊工作。
- 3.施工现场的防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。
- 4.施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。
- 5.遵守现场所有安全警告标志，未经许可不准进入安全警戒区域。
- 6.进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字，施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督员的管理。
- 7.爱护现场的安全设施，对临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱用或移作他用，非火险不得动用消防器材。
- 8.施工作业前首先要检查作业场所的安全，以确定是否存在危险问题。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。

9.遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损害污染公物和成品。

10.吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥，并持有相关证件。

11.当工作地点的风力达到五级及以上时，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。

12.特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

13.临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

16.在地面上进行作业时，工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，做到工完、料尽、场地清，文明施工。

六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设监理项目部

2019年10月27日

参加人员（签字）

文永合 杨锐 李乾安 陈江 周愿平
 张子能 蔡天翔 汪天福 蔡天成 隋国飞
 赵龙祥 黄强 熊 生兴要 蔡元德
 曹中吉 周永洲 杭学清 杭兴楠
 魏正祥 徐石建 杭义 周天富
 赵 乙 傅 安 李 李 李 李 李
 李 李 李 李 李 李 李 李 李

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。