



质量/安全活动记录

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-ZLAQ-009

活动时间	2020 年 10 月 20 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	黎建光
内容： 主题：监理项目部安全交底 对工程中所有的机械设备等进行检查和维护工作。使用中的机械设备发现有异常现象或响声的，应立即停止使用，认真检查原因，排除隐患，在确保安全的情况下才可继续使用。应及时对各种机械设备进行维修及保养，保证机械设备的正常运转，并做好记录。 木工在操作木工机械时，不能拆卸安全防护装置，操作时不要戴手套，不能在机械运转中进行维修保养、加油和清理工作。加工废旧木料前要先将铁钉等清除干净，工作完毕要工完场清，拉闸断电，锁好开关箱。 钢筋工在操作钢筋机械时，应先检查电气、机身接零接地、漏电保护器等是否灵敏可靠、安全保护装置是否完好。 操作混凝土搅拌机时，操作人员要经过培训，持证上岗。料斗提升后，不得在料斗下工作或穿行，清理斗坑时，要将料斗双保险钩挂牢后再清理，机器运转中不得将工具伸入提料筒内扒料，下班后将搅拌机内外刷洗干净、料斗生气、挂牢双保险钩、拉闸断电、锁好开关箱，运转中不得进行维修保养。 塔式起重机作业前，重点检查项目应符合下列要求： ①金属结构和工作机构的外观正常良好。②各安全装置和指示仪表齐全完好。③各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定。 ④主要部位连接螺栓无松动。⑤钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定。 ⑥供电电缆无破损。	
参加人（签字）	 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。