


质量/安全活动记录

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-ZLAQ-014

活动时间	2021 年 3 月 09 日
活动地点	施工单位项目部
主持（交底）人	黎建光
内容： 1、场地平整度：不大于 30 厘米，建议 15—20 厘米之间。 2、场地平整度面积：建议大于 1200 平方米并压实（以现场每台机位具体地形而定）。 3、设备存放时，要求场地平整、坚实，迎风面要求顺风摆放，加强防雨防沙防风工作，如控制柜、叶片等。 4、塔架放置时，支撑塔架的枕木、沙袋要距离法兰面一米至两米处。 5、发电机、机舱、轮毂等卸车后，需垫枕木或采取其它措施防止设备下陷。 同时要有防风、防雨水、防沙尘措施。 6、叶片放置时，必须在前支架下垫枕木，防止地面下沉；叶片最低处离地面的距离至少 100mm，防止叶片触地开裂或受损。	
参加人（签字）	 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。