

质量/安全活动记录

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-ZLAQ-02

活动时间	2020.4.20
活动地点	施工项目部
主持（交底）人	张金星
内容：	支架基础浇筑注意事项 1. 浇筑混凝土应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应在尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕，间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2h应按施工缝处理。 2. 混凝土振捣应随模板内各个部位混凝土密实、均匀，不应漏振、欠振。 3. 振捣棒应垂直于混凝土表面并快插慢拔均匀振捣，当混凝土表面无明显塌陷、有水泥浆出现、不再冒气泡时，可结束该部位振捣。 4. 控制拆模时间，防止过早拆模，夏季混凝土施工不少于24h拆模，气温低于20℃时，不应小于3h拆模，以免使混凝土粘在模板上产生蜂窝。
参加人（签字）	张金星 陈亚柱 陈希峰 王海柱 李亚平

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



扫描全能王 创建