

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目
 编号: JSHMY-AQHD20201019

活动时间	2020 年 10 月 19 日 14:30
活动地点	邢台市金沙河面业集团南和厂区会议室
主持(交底)人	戚平
内容: 一、学习公司下发《电厂隐患就是事故, 违章等于送命》 2020 年 10 月 19 日下午利用每周例会的时间对公司下发《电厂隐患就是事故, 违章等于送命》的文章进行学习和强调。并结合光伏施工特点督促施工方落实安全措施。 1、高处作业不系安全带, 否则易直接坠落。纠正方法为加强危险意识教育, 从事高处作业人员必须系好安全带。 2、天热天冷不带安全帽, 否则不知道下一秒会有什么东西砸在自己头上。纠正方法为加强危险意识教育, 施工人员和管理人员必须做好劳动保护着装。 3、进入受限空间不得进行有毒有害气体检测和使用, 必须做到“先通风、再检测、后作业”, 必须配备个人防护装备, 设置安全警示标识和监护。 4、未关电、未按急停、未挂牌警示随意进出机械工作区域。纠正方法为加强人员教育, 创造良好工作环境, 配备安全设备设置误操作保护装置等。 5、起重/吊装作业处于不安全的站位, 否则北脱落物件砸中。纠正方法为加强危险意识教育, 时刻注意自己的站位, 严格落实起重吊装作业安全操作规程。 6、无证操作叉车, 野蛮冒险开擦车, 否则易发生交通事故。纠正方法为加强安全教育培训, 持证操作。 7、带电作业过程设备突然停电视为设备无电, 否则易被设备原带电触及。纠正方法为应视同设备带电, 按带电作业要求进行工作。 8、未设置安全警示标志, 否则不明情况人员进入易发生意外。应在有较大危险因素的生产 and 施工场所、有关设施设备周边设置明显的安全警示标志, 引起人们对安全和危险因数的注意。 结合施工单位的对光伏施工方案的情况, 请施工单位提前做好安全防范警示措施, 必要时对工人进行安全交底, 保证施工的平稳顺利。	
参加人(签字)	戚平 辛国顺

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。