

安全交底

项目名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目

编号：SJGD-CZZH-JD-001

时间	年 月 日		
地点	浙江水晶光电科技股份有限公司厂区内	教育形式	集中讲课
交底人	常州正衡监理：姜旭	参加人员	见培训人员签名
培训内容	<p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p>【一】、安全</p> <ol style="list-style-type: none">1. 所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；2. 定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；3. 所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一工作背心；4. 不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；5. 施工现场严禁烟火；6. 施工区域配备足够的灭火器；7. 机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；8. 施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；9. 施工单位做好材料设备的保管工作，不破坏厂屋面的所有物件；10. 施工期间做好成品保护工作，不得自主将车间内的材料、设备等随意挪动，需要征得车间管理人员的同意并协商制定方案实施。11. 吊装作业人员必须经安全技术培训，持证上岗。12. 吊装作业人员作业前必须进行安全技术交底，按规定穿戴好个人防护用品，再进入施工现场。13. 吊装作业应划定危险区域，挂设明显安全标志，并将吊装作业区封闭，设专人加强安全警戒，防止无关人员进入吊装危险区。14. 吊装作业应有专人指挥，要穿有明显标识的衣服，高空指挥时，需戴安全带，脚穿防滑鞋。		

15. 吊车尾部为司机盲区，工作人员注意吊车尾部的旋转动态。
16. 绝对禁止任何人随同吊装重物或吊装机具升降和以人作平衡体，严禁人员在钢丝绳、滑车处爬上爬下。
17. 司机作业时，严禁收听任何有声电器及电话，严禁和其他人员交谈。
18. 司机和信号工必须使用对讲机进行指令的接受和发出，确保对讲机的音质清晰，调频无干扰。
19. 作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，障碍已排除。吊具无缺陷，捆绑正确牢固。
20. 吊装作业时，必须正确选择吊点的位置，合理穿挂索具，试吊。
21. 大雨、风力在四级以上等恶劣天气，必须停止露天吊装作业。严禁在带电的高压线或一侧作业。
22. 严格执行“十不吊”的原则。即:超负荷不吊;无专人指挥或指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊;安全装置，机械设备有异常或有故障不吊:在重物上加工或埋入土中物件以及歪拉斜挂不吊;物件捆绑不牢不平或活动零件不固定，不清除不吊;吊物上站人或从人头上越过及垂臂下站人不吊;氧气瓶、乙快发生器等易爆器械无安全措施不吊;棱角缺口未垫好不吊;四级以上大风和雷暴雨时不吊;在斜坡上或坑沿不填实不吊。

常州正衡电力工程监理有限公司

台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目监理部

年 月 日

参加
培训
人员
签名