

安全生产检查记录表

检查日期：2018年7月8日

| | |
|-----------|--|
| 受检项目 | 光伏区、生活区、开关站 |
| 检查人员 | 业主方：王晓辉、陆飞 监理方：李小志、南玉荣 承包方：马云 运维方：郝永红、付挺 渔业：马超 |
| 检查类型 | 定期安全检查 |
| 检查内容 | 卫生、消防、安全 |
| 检查情况及存在问题 | 1、站用变压器室电缆未封堵，缺线号牌。 2、光伏区围栏有倾斜和开裂现象，并且无警示标牌。 3、围栏处一级电箱接线不规范，私拉乱接严重。 4、围栏处三级电箱随意放置，有安全隐患。 5、废弃电缆未进行处理。 6、开关站 SVG 变围栏接地不规范，有安全隐患。 7、开关站内电缆沟预留孔未封堵。 8、站内电缆沟内无防火墙，电缆未喷涂防火漆。 9、接地检测箱有生锈现象。 10、开关站内、外生活垃圾和施工垃圾未处理。 11、站内高压电缆进线封堵不规范。 12、一次室内检修箱内有杂物未处理。 13、二次室消弧线圈控制柜线标不全，未绑扎。 14、二次室盘柜内所有柜内照明灯不亮。 15、二次室柜内有接地未连接。 |



检查情况
及存在问
题

- 16、电缆标志桩随意放置，未按规定安装。
- 17、中转塔附近围栏未安装，有安全隐患。
- 18、鱼塘内死鱼未及时清理。
- 19、光伏区内道路两旁无警示标牌。
- 20、光伏区内道路两旁养护土需添加。
- 21、光伏区内道路上垃圾未及时清理。
- 22、进光伏区大门无警示标牌。
- 23、箱变爬梯生锈严重，需做除锈防锈处理。
- 24、所有箱变爬梯和平台连接处不牢固。
- 25、自动增氧机控制箱需整改。
- 26、鱼塘内运维临时用水管随意放置。
- 27、站区内灯杆未做接地处理。
- 28、生活区内杂草和垃圾未处理。
- 29、材料放置区无消防器材。
- 30、渔业仓库堆放杂乱，汽油和其他杂物混合放置。
- 31、生活区内临时用电箱无保护盖。
- 32、食堂后窗需加窗纱，液化气瓶放置不规范。
- 33、卫生间未及时清理。
- 34、食堂用水管未安装牢固。
- 35、抽油烟机管破裂，需更换。



□ 现场整改：

于 7 个工作日内整改到位并书面反馈：

处理意见

□ 其他：

检查（记录）人员：**南玉荣**

受检子部门负责人：**高楠翔**

