

# 监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳光伏电站二期 50MW工程

编号: JC-003

|           |                                                                                                                                                      |                 |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 施工单位      | 陕西中星建设工程有限公司                                                                                                                                         | 监理单位            | 华川正源                   |
| 检查时间      | 2016年12月21日                                                                                                                                          | 检查地点            | 二期光伏                   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                       |                 |                        |
| 施工及检查情况简述 | 现场正在安装二期光伏屋面光伏组件。                                                                                                                                    |                 |                        |
| 存在问题      | 1. 现场剩余材料较多, 施工垃圾较多。<br>2. 安装的光伏组件有局部地方不协调, 不整齐。<br>3. 钢结构喷漆不到位, 螺丝生锈较多。                                                                             |                 |                        |
| 整改要求      | 1. 将现场不用材料清理出场外, 并将场地垃圾清理干净。<br>2. 对光伏组件不整齐的部分进行整改整齐。<br>3. 对钢结构进行一遍喷漆, 并将所有生锈螺丝进行喷漆。                                                                |                 |                        |
| 检查人       | 余进所, 张颖, 仲浩                                                                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵志刚, 张正明<br>2016.12.21 |
| 整改情况      | 1. 材料、垃圾清理完工, <sup>自检</sup> 符合要求。<br>2. 光伏组件整改完毕, <sup>自检</sup> 符合要求。<br>3. 喷漆进行完毕, 但有部分地方有遗漏。                     整改负责人: 赵志刚, 张正明<br>日期: 2016.12.21 |                 |                        |
| 复查意见      | 对生锈的螺丝继续整改喷漆                                                                                                                                         |                 |                        |
|           | 复查人: 仲浩                                                                                                                                              |                 | 日期: 2016.12.21         |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。