

接地装置施工检查及评级记录表

杆塔号	接地型号	埋深(m)	接地体连接情况	回填土	引下线安装	接地电阻值(Ω)		评级
						设计值	实测值	
N1	T1b	1.02	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.6	优良
N2	T1b	1.03	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.55	优良
N3	T1b	1.04	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.48	优良
N4	T1b	1.02	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.63	优良
N5	T1b	1.00	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.42	优良
N6	T1b	1.01	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.45	优良
N7	T1b	1.03	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	15.48	优良
N8	T1b	1.02	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.55	优良
N59	T1b	1.03	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.60	优良
N60	T1b	1.04	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	15.48	优良
N61	T1b	1.04	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	15.47	优良
N62	T1b	1.05	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	18.43	优良
N63	T1b	1.00	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	15.56	优良
N64	T1b	1.07	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	17.53	优良
N65	T1b	1.03	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	18.42	优良
N66	T1b	1.04	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	14.63	优良
N67	T1b	1.05	连接可靠	防沉层 整齐美观	牢固 整齐美观	20	17.54	优良

专职质检员: 张如明
期: 2016.12.06

专业监理工程师: 郭大明
期: 2016.12.06