

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

编号: ZX-ZHJL-002

|           |                                                                                                  |                 |                  |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 施工单位      | 陕西银泰建筑工程有限公司                                                                                     |                 | 监理单位             | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017. 03. 20                                                                                     |                 | 检查地点             | SVG区域P2        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项   |                 |                  |                |
| 施工及检查情况简述 | 电抗器水泥基础内预埋的地脚螺栓金属制件钢筋形成闭合回路                                                                      |                 |                  |                |
| 存在问题      | 干式空心电抗器的基础内钢筋层绝缘子的接地线以及所采用的金属围栏,不应通过自身和接地线构成闭合回路,以免形成环流和发热.电抗器围栏必须开路.不符合GB50147-2010 10.0.16第5条, |                 |                  |                |
| 整改要求      | 立即对该部整改.自检合格后向监理报验.否则不准进入下道工序                                                                    |                 |                  |                |
| 检查人       | 韩L                                                                                               | 施工项目部<br>签收人/日期 | 葛H<br>2017.03.21 |                |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人: 葛H 日期 2017.03.21                                                                |                 |                  |                |
| 复查意见      | 符合要求<br>复查人: 韩L 日期 2017.03.21                                                                    |                 |                  |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建