

直埋电缆隐蔽记录


电缆区域	1#-4#箱逆变	电缆命名	ZC-YJV22
电缆型号规格	2*70/2*50/2*95 3*70/3*120/3*240	电缆根数	直流 64 根 交流 4 根
检 验 项 目	检 验 结 果	备 注	
电缆沟深度	沟深 0.8m		
电缆沟宽度	沟宽 0.5m		
沟内有无石块、建筑垃圾	无		
电缆上、下铺砂或软土深度	下 8cm 垫层		
电缆间距	无 (厂区电缆限制)		
电缆与其他管道、建筑物最小距离	2m		
电缆上部采用何保护措施	铺砂盖砖		
电缆接头处有未设标志桩	设电缆井		
回填土是否经分层夯实	分层夯实		
电缆沟回填后何处设有标志桩	每 30 米设 1 根		

隐蔽检查结论:

电缆敷设符合设计要求



质检机构	验收意见	签 名
施工单位	湖北东源建设有限公司	2019 年 12 月 06 日
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	2019 年 12 月 06 日



扫描全能王 创建

